

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori in S. Elia - Legge 14/ 2/1963
 n° 60 P. I. R 567 C/1633-BR-

Impresa CORRADO PIER MARCELLO -ORIA-

4° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 18 novembre 1969

CONTRATTO in data 21/11/1968 n° 5219 ~~registrato~~ registrato a Brindisi il 29/11/68
 al n° 2219 mod. I

data N.

Importo del progetto a base d'asta L.	456.245.670,00	Data della consegna . .	15/1/1969
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>7,55</u> per cento . . L.	421.799.122,=-	Data dell'incomincia- mento dei lavori . . .	15/1/1969
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . L.	13.373.860,=-	Scadenza del tempo utile per l'ultim. dei lavori	9/1/1970
contrib. ENEL semplice L.	1.640.000,=-	I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
» mag. lav. imprevis. »	9.173.860,=-	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . .	
» lav. ad economia »	2.000.000,=-		
alberatura semplice »	560.000,=-	Giorni impiegati in più .	
TOTALE somma impegn. L.	13.373.860,=-	» meno .	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	1	Scavo di terra	mc. 1.406,05	1.320=	1.855.968,=	
2	33	Calcestruzzo a 200 Kg.	" 105,00	9.350=	981.750,=	
3	32	" " 300 "	" 743,96	13.500=	10.043.460,=	
4	66	Ferro omogeneo	Kg. 55.000,=	150	8.250.000,=	
		SOMMANO LAVORI A MISURA.....L.				21.131.196,=
8		B) LAVORI A FORFAIT				
5	11	CSA-RUSTICO 48% £.413.312.782x48%x75% =		£.	148.792.601,52	
6	11	CSA TRAMEZZI E INTONACI 8% £.413.312.782x8%x40%=-		£.	13.226.009,02	
7	11	CSA-PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 10% £.413.312.782x10%x25%=-		£.	10.332.819,55	
8	11	CSA-INFISSI 12% £.413.312.782x12%x15%=-		£.	7.439.630,08	
9	11	CSA-IMPIANTI 9% £.413.312.782x9%x16%=-		£.	5.951.704,06	
		SOMMANO LAVORI A FORFAIT.....L.				185.742.764,2
		SOMMANO LAVORI A MISURA E FORFAIT.....L.				206.873.960,22
		A dedurre:				
		Il ribasso d'asta del 7,55% =				L. 15.618.984,=
		RESTANO NETTE.....L.				191.254.976,2
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA)				
		V I S T O				
		IL PRESIDENTE (Gr. UFF. con. te U.G. VALLARINO)				