

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA-CASA

= = = =

Lavori di Sistemazione e completamento dei fabbricati INA-CASA
al Rione Commenda in Brindisi

Impresa PICCINNI Antonio fu Filippo

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 14.3. 19 57

CONTRATTO in data 25.2.1957, n. 1274 approvato Reg. a Brindisi
il 9.3.1957 al n. 1417 mod. I Vol. IGS

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	10.840.000.-	Data della consegna	27.2.1957
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>7,90</u> per cento		8.648.190.-	Data dell'incominciamento dei lavori	27.2.1957
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		1.450.000.-	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	26.6.1957
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	9	Scavo di terra in sez. ris. mc.	30=	800=	24.000=	
2	10	" " " per sbanc. "	1500=	600=	900.000=	
3	11	Calcestruzzo a 200 "	30=	6000=	180.000=	
4	12	" a 300 "	6=	10000=	60.000=	
5	13	Ferro omogeneo Kg.	200=	125=	25.000=	
6	14	Muratura tutta tufo mc.	25=	6000=	150.000=	
7	19	Pavimento tappet. bitumato mq.	1400=	900=	1.260.000=	
8	21	Cordocina per aiuole ml.	400=	750=	300.000=	
9	22	Massetto in calcestr. mq.	400=	370=	148.000=	
10	24	Impianto idrico ml.	60=	1800=	108.000=	
Sommano					3.155.000=	
A dedurre il ribasso d'asta del 7,90%					249.245=	
Restano					2.905.755=	
					=====	
Visto: IL PRESIDENTE (Con. Ubaldo VALLARINO)					IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA)	

