

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA=CASA

Lavori di costruzione case per lavoratori in Gisternino

cantiere 7083 - pratica 13041

 Impresa Ing. Giovanni Saracino fu Michale - Supplente
dell'impresa Schiavone Samuele (deceduto)

 10° **STATO** ^(a) d'avanzamento
 ed ultimo

 dei lavori eseguiti a tutto il 29 gennaio **19** 55


 CONTRATTO in data 3/10/1953 n.846 approvato reg. a Brindisi il
14/10/1953 al n.487 mod. I vol. 103

data _____ N. _____

Importo del progetto	L. 19.902.928 =	Data della consegna	19/10/53
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione de 0,60 per cento	19.783.507 =	Data dell'incomincia- mento dei lavori	19/10/53
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		Scadenza del tempo uti- le per l'ultimaz. dei lavori	13/10/954
del quale impegnato	Per espropriazione L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	83.50
	» mag. lavori imprevisibili »	Per cui la nuova scaden- za del tempo utile è	2/12/954
	» lavori ad economia »	Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		
TOTALE somma impegnata L.			in meno

(a) D'avanzamento finale.

 Impresa dichiarata in mora con
 regolare ordine di servizio del 10/12/54

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA						
1	37	Scavo di terra mc;	65 93	550 =	36.261 50	
2	38	" per fondazione "	117 02	780 =	91.275 60	
3	42	" di roccia per sbanc."	350 81	1.500 =	526.215 =	
4	43	Calcestruzzo a 200 mc.	99 29	5.900 =	585.811 =	
5	46	" a 300 "	2 53	8.600 =	21.758 =	
sommano lavori a misura						1.261.321 10
B) LAVORI A FORFAIT						
6	11	Cap.Spec.Rustico 0,48x18.639.314			8.946.870 72	
7	11	Cap.Spec.Tramezzi 0,08x18.639.214			1.491.145 12	
8	11	Cap.Spec.Pavimenti 0,10x18.639.314			1.863.931 40	
9	11	Cap.Spec.Scantinato 0,07x18.639.314			1.304.751 98	
10	11	Cap.Spec.Impianti 0,09x18.639.314			1.677.538 26	
11	11	Cap.Spec.Infissi 0,12x18.639.314			2.236.717 68	
12	11	Cap.Spec.Intonaco esterno 0,06x18.639.314			1.118.358 84	
sommano lavori a forfait						18.639.314 =
sommano lavori a misura e forfait						19.900.635 1
a dedurre il ribasso del 0,60%						119.403 8
restano nette						19.781.231 1
Visto: IL PRESIDENTE (Dott. Tebaldo VALLARINO)  IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA) 