




③ *Capo*

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria degli alloggi di E.R.P. su edifici I.A.C.P. nel Comune di Brindisi – Quartiere S. Elia – Comparto C – Lotti 1-2-3-4-5-6.

CIG: 2556601DDF - **CUP:** H86I10000600005

FONDI: Legge 560/93.



IMPRESA: STE.MAR. COSTRUZIONI s.r.l. da Calimera (Le).

Importo dei lavori a base d'asta	€	552.087,75
Ribasso d'asta del 26,013%	€	143.614,58
Importo netto	€	408.473,16
Importo oneri della sicurezza	€	12.005,23
Importo totale del contratto	€	420.478,39

CONTRATTO D'APPALTO: in data 11.11.2011 rep. n. 8934 registrato a Brindisi il 16.11.2011 al n. 519 Serie I.

Atto Di Sottomissione: in data 16.03.2012, registrato a Brindisi il 15.05.2012 al n. 2647 Serie III; **Atto Di Sottomissione:** in data 05.04.2013, registrato a Brindisi il 16.04.2013 al n. 1838 Serie III.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(art. 199 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

L'anno **duemilatredici**, il giorno **15 (quindici)** del mese di **Luglio**, il sottoscritto Geom. Maurizio Spagnolo, Direttore dei Lavori:

- visto l' art. 199 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- visto il verbale di consegna dei lavori in data 14.12.2011 che fissava in gg. 365 la durata dei lavori e per cui gli stessi dovevano essere ultimati il 12.12.2012;
- vista la proroga dei tempi contrattuali di gg. 60, naturali e consecutivi, concessa con nota n. 15636 in data 11/12/2012, per cui il termine utile per dare ultimati i lavori veniva fissato per il giorno 10/02/2013;
- visto il verbale di sospensione dei lavori in data 23.01.2013;
- vista la proroga di gg. 60, naturali e consecutivi, concessa con Atto di Sottomissione in data 05.04.2013 registrato a Brindisi il 16/04/2013 al n. 1838 Serie III;
- visto in verbale di ripresa dei lavori in data 26.04.2013 con il quale si fissava per il giorno 13.07.2013 il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori;

in seguito ad avviso dato all'appaltatore, si è recato sul luogo di esecuzione dei lavori, ed in contraddittorio dell'appaltatore stesso

Certifica

che i lavori in oggetto indicati possono considerarsi ultimati in data odierna e quindi entro il tempo utile contrattuale.

STE.MAR. COSTRUZIONI srl

Via Europa, 130
73021 CALIMERA (LE)
C.F. e P.IVA 04340470730



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Il presente verbale, dopo lettura, viene firmato dagli intervenuti.

STE.MAR. COSTRUZIONI srl
(STE.MAR. COSTRUZIONI s.r.l.)
Via Europa, 130
73021 CALIMERA (LE)
C.F. e P.IVA: 04340470758

Il Direttore dei Lavori
(Geom. Maurizio SPAGNOLO)

Maurizio Spagnolo

Visto: Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Mario QUARTA)

Mario Quarta