

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in Cister-
nino - Legge 30/12/60 n°1676 Es.1966 -

Impresa Soc. Coop. CO.RE.FA. - FASANO -


3° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 2 luglio 1968

CONTRATTO in data 4/7/1966 n°4759 approvato registrato a Brindisi il 6 luglio
1966 al n°1220 MoD.I - atto aggiuntivo n°5190 del 21/6/68 reg.a BR.al n°1167
Mod.I
 data _____ N. _____

Importo del progetto a base d'asta L.	50.050.000 =	Data della consegna	2/8/66
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>3.75</u> per cento L.	48.173.125 =	Data dell'incominciamento dei lavori	1/6/67
Importo 1° perizia al netto	11.305.000 =	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	9/11/68
Fondo a disposizione dell'Amministrazione L.	4.078.000 =	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	85.90
Per espropriazione L.	/	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
» mag. lavori impreved. »	/	Giorni impiegati in più	
» lavori ad economia »	400.000 =	» » meno	
» sorveglianza e dir. »	3.678.000 =		
TOTALE somma impegnata L.	4.078.000 =		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA						
1	4	Scavo a sezione ampia mc.	2972,35	770=	2.288.709,50	
2	1	" " " ristretta"	413,12	1320=	545.318,40	
3	7	" " " "				
		di roccia "	142,17	4200=	597.114,=	
4	32	Calcestruzzo dosato a kg.				
		200 "	869,64	9350=	8.131.134,=	
5	15	Muratura tutta tufo "	427,34	6600=	2.820.444,=	
6	17	" " " da				
		cm.20 mq.	12,96	1650=	21384,=	
7	31	Calcestruzzo dosato a kg.				
		300 mc.	33,64	13500 =	454.140,=	
8	62	Ferro omogeneo kg.	1848,46	150=	277.269,=	
9	29	Spianata di malta mq.	255,71	200=	51.142,=	
10	30	Stratificazione d'asfalto"	255,71	660=	168.768,60	
		Sommano Lavori a Misura				15.355.423,50
B) Lavori a Forfait						
11	11	CSA - RUSTICO -				
		mc.5863,09x48% = mc.	2814,28	6815=	19.179.318,20	
12	11	CSA - TRAMEZZI E INTONACI -				
		mc.5483,46x8% = "	438,68	6815=	2.989.604,20	
13	11	CSA - PAVIMENTI E RIVESTIM.				
		mc.5483,46x10% = "	548,35	6815=	3.737.005,25	
14	11	CSA - INFISSI -				
		mc.5061,66x12% = "	607,40	6815=	4.139.431,=	
15	11	CSA - IMPIANTI -				
		mc.5061,66x9% = "	455,55	6815=	3.103.573,25	
16	11	CSA - RINGHIERE -				
		mc.5061,66x6% = "	303,70	6815=	2.069.715,50	
		Sommano lavori a Forfait				35.219.647,40
		Sommano lavori a misura e a forfait				50.575.070,90
		A dedurre il ribasso del 3,75%				1.896.565,16
		Restano Lavori al netto				8.48.678.505,74

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
		 Visto IL PRESIDENTE (Gr. Eff. Com. te U.G. VALLARINO)			IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. G. ROMA)	