

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di n°40 alloggi di E.R.P. in San Pietro Vernotico.

Legge n°457/78 - 3° Biennio 82/83 (Completamento)

P.I. n°016/102/1

Impresa GRON. Antonio MORELLI - TREBUZZI - (LE)

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 14 Gennaio 1985

CONTRATTO in data 27.08.1984 n. 6108 REGISTRATO a Brindisi il 27/8/84
al n°4420

Importo del progetto a base d'asta		L.	1.477.500.000	Data della consegna	16/5/84
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione				Data dell'incominciamento dei lavori	25/9/84
del <u>7,25</u>	per cento	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	15/9/85
		L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	132
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	25/1/1986
	» mag. lavori imprev. »			Giorni impiegati in più	
	» lavori ad economia »			Giorni impiegati in meno	
	» sorveglianza e dir. »				
	» »				
TOTALE somma impegnata		L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>LAVORI A MISURA</u>				
1	10/0	Scavo di terr.a sez.obblig. p.p. mc. 2800	2800	7.500	21.000.000	
2	15	Formaz.rilevati,compiamen- to generale area, ecc,p.p.mc1700	1700	5.750	9.775.000	
3	63	Congl.cementizio aKg.200 per sottofondi fond. p.p. mc 390	390	55.800	21.762.000	
4	58	Congl.cementizio aKg.300 per strutture fondaz.ecc.p.p.mc 650	650	87.800	57.070.000	
5	64	Ferro per cla - p.p. Kg. 53;000	53;000	980	<u>51.940.000</u>	
		SOMMAMO I LAVORI A MISURA				£. 161.547.000
		A dedurre:il rib.d'asta del 7,25%				£. <u>11.712.158</u>
		RESTANO NETTE				<u>£. 149.834.842</u>
		Brindisi 14/1/1985				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing. Antonio LONGO)				