

COMUNE DI Gestione F.lli. C. e. C.

PROVINCIA di Brindisi

Lavori di Costruzione Case per La S. S. S.  
in Brindisi  
Lotto F Cantiere - 2011 -

Impresa: Sciafone Samuele fu Luca

1° STATO <sup>(a)</sup> d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 22- agosto 19 50

CONTRATTO in data 21-7-1950 n. 221 Regg. a Brindisi il  
22-7-1950 al n. 171 mod. 11 Val. 104

|                                                                                              |                   |                                                                 |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Importo del progetto . . . . . L.                                                            | <u>21.119.000</u> | Data della consegna . . .                                       | <u>22-7-50</u> |
| Importo del contratto depurato del ribasso in ragione<br>del <u>8,55</u> per cento . . . . . | <u>19.313.000</u> | Data dell'incominciamento dei lavori . . . . .                  | <u>22-7-50</u> |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . . .                                          |                   | Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori . . . . . | <u>21-7-51</u> |
| del quale impegnato                                                                          |                   | I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . . . .             |                |
| per espropriazione . . . . . L.                                                              |                   | Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . . . .           |                |
| per maggiori lavori imprevisti . . . . .                                                     |                   | Giorni impiegati in più . . . . .                               |                |
| per lavori in economia . . . . .                                                             |                   | Giorni impiegati in meno . . . . .                              |                |
| per rimborso spese generali . . . . .                                                        |                   |                                                                 |                |
| TOTALE somma impegnata L.                                                                    |                   |                                                                 |                |

(a) D'avanzamento o finale.

| Num. d'ordine | Articolo di elenco dei prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | Prezzo unitario         | IMPORTO  |             |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------|
|               |                               |                                                     |          |                         | Parziale | Totale      |
| 1             | 1                             | Scavo di Sbancoamento me                            | 150      | 480                     |          | 72.000 ✓    |
| 2             | 2                             | " " terra ecc. "                                    | 200      | 650                     |          | 130.000 ✓   |
| 3             | 16                            | Calcestruzzo a kg. 200 "                            | 250      | 4900                    |          | 1.225.000 ✓ |
|               |                               | Sommario                                            |          |                         |          | 1.427.000 ✓ |
|               |                               | a dedurre il ribasso d'asta dell' 8,55 %            |          |                         |          | 122.008,5   |
|               |                               | Restano                                             |          |                         | £        | 1.304.991,5 |
|               |                               | Il Presidente                                       |          | Il Direttore dei Lavori |          |             |