

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA=CASA

-----oooOooo-----

LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO INA=CASA -

- Ex Cantiere n° 1083 - CISTERNINO -

IMPRESA : ARBIZZANI Peppino - Brindisi -

RELAZIONE AL CONTO FINALE

PERIZIA - In data 9.7.1954 dell'importo complessivo di £. 3.279.409.= per opere di sistemazione e comple
- tamento dei fabbricati di case per lavoratori nel Co
mune di Cisternino - ex Cantiere 1083; approvata con
telegramma del 14.12.1957 n° 4330/FA dal Consiglio
Direttivo della Gestione INA=CASE - Comitato di At-
tuazione Piano Incremento Occupazione Operaia.=

PERIZIE SUPPLETIVE - Non ci sono state perizie sup-
pletive.=

CONTRATTO - In data 1 febbraio 1958 Rep. n° 1669 -
Registrato a Brindisi il 6 febbraio 1958 al n° 1241
Mod. I Vol. 111 per l'importo, al netto del ribasso
d'asta del 6,70%, di £. 3.059.689.=

VERBALE DI NUOVI PREZZI - In data 10 maggio 1958 si
è proceduto, a concordare n.7 nuovi prezzi non contem
plati nell'elenco dei prezzi contrattuali. Il verba

le relativo è stato redatto a norma degli artt. 21 e 22 del Regolamento 25.5.1895 n° 350.=

SOMME AUTORIZZATE - La somma autorizzata in dipendenza del contratto principale, è di £. 3.059.689.= al netto del ribasso d'asta del 6,70%.=

DURATA DEI LAVORI - A norma dell'art.8 del Capitolato Speciale di Appalto, la durata dei lavori è fissata in giorni 90 naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna.=

CONSEGNA DEI LAVORI - I lavori furono consegnati il 31 marzo 1958 con verbale in pari data.. Secondo l'art. 8 del Capitolato Speciale di Appalto il termine utile per dar finiti i lavori veniva a scadere il 28/6/1958.=

PROROGHE - Non sono state concesse proroghe di sorta.=

SOSPENSIONE DEI LAVORI - I lavori non hanno subito alcuna sospensione.=

DANNI DI FORZA MAGGIORE - Durante l'esecuzione dei lavori non si è verificato danno alcuno.=

ULTIMAZIONE DEI LAVORI - I lavori furono ultimati il giorno 27 giugno 1958, come risulta da verbale in pari data.=

STATO FINALE DEI LAVORI - Il conto finale dei lavori, redatto dal sottoscritto in data 27 agosto 1958 ed è

stato firmato dall'Impresa senza riserve. L'importo del conto finale risulta di nette £. 3.051.266,97 ed è quindi compreso nei limiti delle somme autorizzate.=

Avendo, pertanto, l'Impresa ricevuto acconti per una somma complessiva di £. 2.415.000.= resta il suo credito netto di £. 636.266,97 (lire seicentotrentaseimiladuecentosessantasei e centesimi 97).=

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI CONTRO GLI INFORTUNI SUL

LAVORO - L'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni di legge per quanto riguarda l'assicurazione degli operai, secondo quanto risulta dalla polizza n.11627/3 in data 10.3.1958 con decorrenza dal 10/3/1958 al 31 dicembre 1958.=

Durante l'esecuzione dei lavori non ~~was~~ è verificato alcun infortunio.=

AVVISI AD OPPONENDUM - Non essendosi, da parte della Impresa, effettuata nessuna espropriazione, non si è proceduto alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum.=

SVILUPPO ED ANDAMENTO DEI LAVORI - I lavori hanno avuto un andamento regolare ed il loro sviluppo è stato normale ed in conformità delle prescrizioni impartite dal sottoscritto.=

TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO - Ai sensi dell'art.

9 del Capitolato Speciale d'Appalto la visita di col
laudo avrà luogo entro quattro mesi dalla data del
verbale di ultimazione dei lavori.=

DIREZIONE LAVORI - La Direzione dei Lavori, dall'ini
zio alla fine dell'opera, è stata tenuta dal sotto-
scritto.=

CISTERNINO, 27 agosto 1958.=

ID DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Giovanni SABATINO)

