

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ooooOoooo

Lavori di costruzione di abitazioni per lavori agri-

coli dipendenti in Ceglie Messapico - Legge 10.12.

1960 n. 1676

Impresa : Soc. Coop. "CO.RE.FA." -FASANO-

Contratto: n. 5309 del 20.4.1970 registrato a Brin-

disi il 27 aprile 1970 n. 779 Mod.I

ooooOoooo

VERBALE DI PROVA DI CARICO SUI SOLAI

L'anno millenovecentosettantuno il giorno otto del
mese di ottobre in CEGLIE MESSAPICO.=====

Il sottoscritto Dott.ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei lavori, assistito dal geom. Beniamino OLIVIERI,
ed alla presenza del sig. Geom. Pio CARPARELLI, pre-
sidente della Cooperativa "CO.RE.FA." ha proceduto
alla prova di carico dei solai costruiti dalla pre-
detta impresa.=====

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura
del piano rialzato, in corrispondenza del vano sog-
giorno del terzo appartamento della palazzina B con
portico.=====

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:

luce netta mt. 4,00; H=21 cm.; h=16 cm.; H=utile

cm.19; i=cm.80; Ff= 2 Ø 5 + 1 Ø 6 diritti;

1 Ø 8 + 1 Ø 12 sagomati; Striscia caricata: 1,50x

x 4;45= mq. 6,67.=====

Il sovraccarico previsto è di kg. 250/mq. oltre i carichi permanenti.-

Essendo già in opera i tramezzi ed i pavimenti si è avuto un carico sul vano pari a 250 x 6,67=

=kg.1.668.= Il carico è stato ottenuto in eccesso con 40 sacchetti dicemento per un peso complessivo di chilogrammi 2000, pari ad un carico unitario di 2000/6,67= 300 Kg./mq. =====

CALCOLO DELLA FRACCIA TEORICA

$$f = \frac{3}{384} \times \frac{ql^4}{Ej}$$

dove q= 300/100=kg. 300/ml.=kg. 3,00/cml.

$$l^4 = 4.00^4 = 25.600.000.000 \text{ cm}^4 \quad =====$$

$$E = 2 \times 10^5 \text{ Kg./cm}^2$$

$$I = 1/12 \times 80 \times 19^3 = 45.726 \text{ cm}^4$$

$$f = \frac{3}{384} \times \frac{3.00 \times 25.600.000.000}{2 \times 10^5 \times 45.726} = \frac{2.304.000 \times 10^5}{35.117 \times 10} = 0,0183 \text{ cm.} = 0,18 \text{ mm.} =====$$

DATI DEL FLESSIMETRO

8.10.1971 - ore 10,00 = 0,00/mm. Solaio scarico;

" - " 10,20 = 0,05/mm. " a metà carico;

" - " 10,45 = 0,11/mm. " carico;

9.10.1971 - " 9,00 = 0,13 " "

" - " 9,15 = 0,11 " a metà carico

9.10.1971 - ore 9,30 = 0,05 Solaio scarico;

" - " 11,30 = 0,02 " "

Freccia totale 0,13

" elastica 0,11

" permanente 0,02

Da detti risultati si deduce che il solaio ha reagito elasticamente ed è statico.-

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.=====

L'IMPRESA

Coop. Edil. "CO.RE.FA." - FASANO
Il Presidente

F. Confalonieri

LA DIREZIONE DEI LAVORI

(geom. Beniamino OLIVIERI)

Beniamino Olivieri

(dott. Ing. Giovanni ROMA)

Giovanni Roma