

10/B

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

////////////////

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in Brin-
disi - Quartiere S. Elia - P.l. 1312 - Lotto A/1 -
Edifici n° 3 - Alloggi n° 80 - Legge 14.2.1963 n° 60
Cantiere 3150/BR.=

IMPRESA: Luigi Sardella & figli s.r.l. - FASANO -
IMPORTO a base d'asta..... L. 570.111.226.=
IMPORTO al netto del ribasso d'asta
dell'11,36%..... " 505.346.591.=
1° PERIZIA suppletiva al netto del
ribasso d'asta dell'11,36%..... " 11.580.850.=
2° PERIZIA suppletiva al netto del
ribasso d'asta dell'11,36%..... " 22.293.310.=

VERBALE DI PROROGA N° 2

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno trenta
del mese di ottobre in Brindisi;

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio Longo, Direttore dei
Lavori, unitamente al sig. Francesco Sardella, in rappre-
sentanza dell'Impresa;

VISTO l'ordinanza 9/72 del 13.7.72 con cui si autorizza
va la consegna dei lavori sotto riserva di legge;

- VISTO il verbale di consegna del 7.8.1972;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 1 in data 21.8.1972;

VISTO il contratto n° 5575 del 9.10.1972, registrato a Brindisi il 16.10.1972 al n° 2149 Mod. I;

VISTO l'ordine di servizio n° 1 del 19.10.1972 che scioglie le riserve di cui innanzi;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 1 in data 19.10.1972;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 2 in data 9.1.1973;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 2 in data 2.5.1973;

VISTO la perizia suppletiva in data 1.12.1972 approvata con Delibera Consigliare n° 376 del 14.4.1973;

VISTO l'art. 5 dell'atto aggiuntivo n° 5595 in data 30.4.1973, registrato a Brindisi il 2.5.1973 al n° 1838 Mod. I che proroga di giorni trenta l'ultimazione dei lavori;

VISTO la 2° perizia suppletiva in data 19.7.1973 approvata con Delibera Consiliare n° 419 dell' 8.11.1973;

VISTO l'art. 5 del seconda atto aggiuntivo n° 5604 in data 10.12.1973 registrato a Brindisi il 12.12.1973 al n° 4890 Mod. I che proroga di giorni 20 (venti) l'ultimazione dei lavori;

VISTO la nota dell' Impresa in data 1.12.1973 afferen-

te la richiesta di giorni 150 di proroga;

VISTO la Delibera Consiliare n° 445 in data 22.6.1974

che approva la richiesta di proroga nella misura di
giorni 90 (novanta);

VISTO il verbale di proroga in data 27.6.1974 che
fissa la data per la ultimazione lavori il 6.12.1974;

VISTO la nota dell'Impresa in data 8.10.1974 afferente
la richiesta di giorni 160 di proroga;

VISTO la Delibera Consiliare n° 462 in data 30 ottobre
1974 che approva la richiesta di proroga nella misura
di giorni 160 (centosessanta);

Il Direttore Dei Lavori in esecuzione della Delibera
Consigliare n° 462 del 30.10.1974 che accorda la pro_
roga di giorni 160 (centosessanta),fissa il termine
di scadenza per il giorno quindici maggio millenovecen_
tosettantacinque.=

Del che si è redatto il presente verbale che,previa
lettura e conferma,viene sottoscritto.=

p. L' Impresa

Il Direttore dei Lavori

L'Amministratore Unico

(Dott. Ing. Antonio Longo)

(Francesco Sardella)

VISTO: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

