

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di case per lavoratori in Brindisi - Quartierino
Comenda Ovest - Cantiere 11250 -

Impresa S.r.l. LA GENERALE COSTRUZIONI - BRINDISI -



3° **STATO** ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 27 settembre **19** 58

CONTRATTO in data 24.3.1958 n° 1694 ^{approvato} registrato a Brindisi il
10.4.1958 al n° 1647 Mod. II - Vol. 111

data _____ N. _____

Importo del progetto L.		<u>106.100.000.=-</u>	Data della consegna	<u>5.5.1958</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,22</u> per cento		<u>87.440.472.=-</u>	Data dell'incomincia- mento dei lavori	<u>5.5.1958</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		<u>12.860.000.=-</u>	Scadenza del tempo uti- le per l'ultimaz. dei lavori	<u>30.4.1959</u>
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scaden- za del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale 22.858.075,30
		A) LAVORI A MISURA :				
1	37	Scavo di sbancamento	mc. 900.=	600.=	540.000.=	100.- 60.000.=
2	38	" " fondazione	" 1.500.=	800.=	1.200.000.=	200.- 160.000.=
3	90	Calcestruzzo a Kg. 150	" 800.=	5.700.=	4.560.000.=	150.- 855.000.=
4	46	" " " 300	" 300.=	10.000.=	3.000.000.=	40.- 400.000.=
5	48	Ferro omogeneo	Kg. 18000.=	130.=	2.340.000.=	200.- 260.000.=
		Sommario lavori a misura				11.640.000,00
		B) LAVORI A FORFAIT :				
6	11	C.S. = Rustico : 60% x 48% x 81.074.709.=			23.349.516,19	23% 10.896.440,89
7	"	= Tramezzi : 7% x 8% x 81.074.709.=			454.018,37	7% 48.018,37
8	"	= Infissi : 5% x 12% x 81.074.709.=			486.448,25	5% 486.448,25
		Sommario lavori a forfait				24.289.982,81
		TOTALE LAVORI A MISURA E A FORFAIT				35.929.982,81
		a dedurre il ribasso del 6,22%				2.234.844,93
		RESTANO NETTE.....				33.695.137,88
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Pasquale LANZILOTTI) 				
		Visto : IL DIRETTORE TECNICO IACP. (Dott. Ing. Giovanni ROMA) 				
		VISTO : IL PRESIDENTE (Comm. Carlo Ubaldo VALLARINO) 