

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune di Brindisi - Rione
 Ferrino - Comparto "B" - Alloggi n. 44 - P.I. 001/86/1 - Legge 5/8/1978
 n. 457 art. 41 - II Biennio.

Impresa **EDI.CO.M. s.r.l. da Bari.**

3° STATO (a) **d'Avanzamento** dei lavori eseguiti a tutto il **23 MAR. 1983** 19

CONTRATTO in data **27/12/1982** n. **6055** **REGISTRATO** in corso di registrazione

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		1.439.767.000	Data della consegna . . .	5/5/82
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del XXXXXXX per cento . . . L.		1.410.000.000	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	5/5/82
			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori . . .	30/3/83
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg.	242
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	11 11
	» mag. lavori impreved. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	27/11/83
	» lavori ad economia »			
	» sorveglianza e dir. »		Giorni impiegati in più . . .	
	» »		Giorni impiegati in meno . . .	
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		LAVORI A FORFAIT				
1	5/1a	Fondazioni 10%				
		100% X 10% X 1.410.000				£ 141.000.000=
2	5/1b	Strutt. in elevazione 27%				
		65% X 27% X 1.410.000				£ 247.455.000=
		SOMMANO I LAVORI A FORFAIT				£ 388.455.000=
		 IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Antonio LONGO)				