

*far 9 copia
conformi
ogni verbale*

13

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione del 23° Lotto di case popolari
in Brindisi - Viale Liguria - Legge 2/7/1949, n.408

Esercizio 1955 - 1956

Impresa: Antonucci Alberto

Importo lordo £.71.000.000

" netto del ribasso 5,66% " 66/981.400

=====

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno ve-
tutto del mese di febbraio in Brindisi, il sottoscrit-
to Direttore dei Lavori Dott.Ing.Giovanni Roma:

VISTO il contratto n.II79 del 27.9.1956 registrato
a Brindisi il 10/10/1956 al n.508 mod.I vol.I08;

VISTO il verbale di consegna in data 4/2/1957;

VISTO l'art.13 del Capitolato Speciale di Appalto
che stabilisce in mesi dodici il termine uti-
le per l'ultimazione dei lavori a partire dal
verbale di consegna;

VISTO il verbale di sospensione in data 7/1/1958;

VISTO il verbale di ripresa in data 12.3.1958;

VISTO l'ordine di servizio n.1 del 27.3.1958;

VISTO la nota n.3392 del 26.2.1959 inviata per racco

mandata con R.R. al Sig. Piccinni Antonio con la quale, essendo deceduto in data 16/2/1959 il titolare dell'Impresa Sig. Antonucci Alberto, veniva ordinata al suddetto Sig. Piccinni Antonio, in qualità di supplente solidale, la definizione dell'appalto;

VISTO che in data 10/9/1958 furono regolarmente consegnati agli assegnatari gli alloggi di che trattasi;

Ha proceduto in contraddittorio con il supplente Sig. PICCINNI Antonio ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la loro avvenuta ultimazione, nei termini prescritti e quindi in tempo utile. =

Pertanto si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto. =

p.L'Impresa IL SUPPLENTE - IL DIRETTORE DEI LAVORI

Antonio Piccinni

Visto:



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. MALLARINO)

Ubaldo G. Mallarino