

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~~~~

Lavori di completamento (lavori di intervento

integrali) alle palazzine INA-Casa in LATIANO -Via

Pola - Cant. 1273/R-L

IMPRESA: CASALUCI Antonio - LATIANO

Importo a base d'asta.....L. 5.933.000.=

Importo netto del ribasso dello 0,10% 5.927.067.=

VERBALE N°2 DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno  
uno del mese di Ottobre nel Cantiere dei lavori  
suddetti;

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Diret-  
tore dei Lavori, unitamente all'Impresa CASALUCI An-  
tonio;

VISTO il contratto n°4382 del 27.4.1964 registrato

a Brindisi il 12.5.1964 al n°2078 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 13.5.1964;

VISTO il verbale di sospensione n°1 del 19.9.1964;

VISTO Il verbale di ripresa n°1; datato 28.7.1965;

VISTO l'ordine di servizio n°1 del 9.8.1965 che

proroga al 19.10.1965 la data di ultimazione

dei lavori;

CONSIDERATO che per la particolare natura dei lavori da eseguire sulle facciate esterne e stante l'inclemenza del tempo non si ritiene opportuno e prudente procedere alla esecuzione dei suddetti lavori durante la corrente stagione invernale; ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non prima della prossima stagione estiva.=

= L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni diciannove.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

(CASALUCI Antonio)

*Casaluci Antonio*

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i a t o:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

