

6

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI.

==.==.==

Lavori di costruzione del 13° lotto di case popola
ri in Brindisi - Via Tito Livio - Eserc. 1951/1952

Importo a base d'asta £. 23.250.000

" netto del ribasso d'asta

del 0,05% " 23.238.375

==.==.

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione del 13°
lotto case popolari in Brindisi - Via Tito Livio
per n. 16 alloggi - vani contabili n. 65.=

APPROVAZIONE: Il progetto risulta approvato con
provvedimento n. 430 del 9/3/1953 del Ministero dei
Lavori Pubblici. nell'importo di £. 25.700.000.=

CONTRATTO: I lavori furono affidati all'Impresa
Antonucci Alberto fu Leucio con contratto del 30
Settembre 1955 n. 1011 reg. a Brindisi il 7/10/1955
al n. 466 mod. I vol. 106 con il ribasso del 0,05% e
quindi per l'importo netto di £. 23.238.375.=

DIRETTORE DEI LAVORI; Il sottoscritto Ing. Giovanni
Roma, Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo per
le Case Popolari della Provincia di Brindisi.=

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori vennero

consegnati all'Impresa con verbale del 7/10/1955 poichè l'art.13 del Capitolato Speciale d'Appalto fissa in mesi dodici il tempo utile per la loro ultimazione,così la scadenza doveva avvenire il 6 ottobre 1956.=

In effetti i lavori vennero ultimati in data 6 ottobre 1956 e quindi in tempo utile come risulta da regolare verbale di ultimazione.=

IMPORTO SOMME AUTORIZZATE:

a) con contratto principale £. 23.238.375

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE: L'Impresa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal personale preposto alla Direzione dei lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati con polizza n.3624/3 presso l'INAIL di Brindisi con decorrenza continuativa.=

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA: Il conto finale al netto del ribasso d'asta del 0,05% ammonta a £. 23.238.061,86

da cui deducendo gli acconti pagati all'Impresa:

n.1 31/10/1955 £. 4.000.000

n.2 1/2/1956 " 4.000.000

n.3 8/3/1956 " 2.800.000

n.4 11/4/956 " 2.000.000

n.5 11/5/1956 "

n.5 11/5/1956 £. 3.000.000

n.6 14/6/1956 " 2.250.000

n.7 22/8/1956 " 2.000.000

n.8 7/1/1957 " 1.000.000

Sommano deduzioni £. 21.050.000.=

Restano " 2.188.061,86

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazio
ne temporanea e permanente di aree, non si è procedu
to alla richiesta pubblicazione come prescritto dal
l'art.93 del Regolamento 25/5/1895, n.350 relativa
agli avvisi di cui all'art.360 della Legge sui La-
vori Pubblici.=

LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi
non risultano notificati atti di sequestro o comun
que impeditivi al pagamento da effettuarsi.=

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti
dall'Impresa comprendono tutte le categorie di ope
re necessarie e cioè: scavi, fondazioni, murature,
solai, copertura, intonaci, pavimenti, scale, infis
si, coloriture, impianti idrico-sanitari-elettrico,
sistemazioni esterne, ecc.=

Brindisi, li 4/4/1957

IL DIRETTORE DEI LAVORI

