

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE I.N.A.-CASA

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in BRINDISI - Dipendenti
I.N.P.S. - Cantiere 16699 -

Impresa CAPUTO Luigi - BRINDISI -

STATO ^(a) **FINALE** dei lavori eseguiti a tutto il 3 gennaio 1962




CONTRATTO in data 12/5/1960 n° 2279 ~~xxxxxx~~ registrate a Brindisi il
18/5/1960 al n° 2039 Mod. 1 Vol. 115

data N.

Importo del progetto a base d'asta L.		27.350.000.-	Data della consegna	23/8/1960
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 5,00 per cento		25.982.500.-	Data dell' incominciamento dei lavori	23/8/1960
Importo netto perizia suppl. "		940.000.-	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	18/8/1961
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			I lavori rimasero sospesi xxxxxx per	gg. 138
del quale impegnato	Per espropriazione L.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	3/1/1962
	» mag. lavori imprev. »		Giorni impiegati in più	
	» lavori ad economia »		» » in meno	
	» sorveglianza e dir. »			
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA :				
1	2	Scavo di sbancamento	mq. 755,17	600-	453.102.-	
2	1	" sez. ristretta	" 462,16	800-	369.728.-	
3	112	Calcestruzzo a Kg. 150	" 86,84	5.700-	494.988.-	
4	21	" " " 300	" 156,08	10.000-	1.560.800.-	
5	23	Ferro omogeneo	Kg. 9.838,73	110-	1.279.834,90	
6	12	Muratura tutta tufo	mq. 55,10	4.500-	247.950.-	
7	19	" tufo cm. 20	mq. 10,20	1.075-	10.965.-	
8	18	" " " 10	" 12,20	600-	7.320.-	
9	113	Spianata di malta	" 110,69	110-	12.175,90	
10	114	Stratificazione asfalto	" 110,69	450-	49.810,50	
11	37	Battuto di cemento	" 315,80	650-	205.270.-	
12	39	Massetto	" 50,48	370-	18.677,60	
13	111	Vespajo	mq. 73,26	1.000-	73.260.-	
14	36	Pietrini	mq. 36,36	780-	28.360,80	
15	84	Portine scostinati	" 1,61	5.000-	8.050.-	
16	46	Coloritura ad olio	" 3,22	350-	1.127.-	
17	40	Intonaco frastazato	" 24,40	150-	3.660.-	
18	42	Intonaco esterno	" 58,20	350-	20.370.-	
19	57	Travertino spess. cm. 4	" 15,93	4.600-	73.278.-	
20	58	Tubi eternit Ø 125	ml. 111,50	850-	94.775.-	
21	93	Pozzetti ispezioni	n° 8	1.500-	12.000.-	
22	107	Ferro battuto	Kg. 160.-	295-	47.200.-	
		Somma i lavori a misura				5.071.902,70
		B) LAVORI A FORFAIT :				
23	11	C.S.A. - Rustico				
		100% x 48% x 23.230.000.-			11.150.400.-	
24	"	- Tramezzi				
		100% x 8% x 23.230.000.-			1.858.400.-	
25	"	- Impianti				
		100% x 9% x 23.230.000.-			2.090.700.-	
		a riportare			15.099.500.-	5.071.902,70

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto			15.099.500.==	5.071.902,70
26	11	C.S.A. - Pavimenti				
		100% x 10% x 23.230.000.==			2.323.000.==	
27	"	- Infissi				
		100% x 12% x 23.230.000.==			2.787.600.==	
28	"	- Completamente fabbricato				
		100% x 7% x 23.230.000.==			1.626.100.==	
29	"	- Rinchiere				
		100% x 6% x 23.230.000.==			1.393.800.==	
		Somma dei lavori a forfait				23.230.000.==
		Totale lavori a misura ed a forfait				28.301.902,70
		a dedurre il ribasso d'asta del 5,00%				1.415.095,13
		RESTANTI NETTE LIRE				26.886.807,57
		a cui si detraggono gli acconti già corrisposti :				
		n° 1 del 27/ 9/1960		L.	2.844.000.==	
		" 2 " 14/11/1960		"	3.200.000.==	
		" 3 " 21/ 2/1961		"	6.700.000.==	
		" 4 " 20/ 6/1961		"	3.800.000.==	
		" 5 " 23/ 8/1961		"	3.000.000.==	
		" 6 " 3/ 1/1962		"	4.900.000.==	
		somma detrazioni				24.444.000.==
		Resta il credito netto dell'Impresa in		L.		2.442.807,57
		BRINDISI, 11 3 luglio 1962.==				
		L'IMPRESA			IL DIRETTORE DEI LAVORI	
		(CAPETO Luigi)			(Dott. Ing. Ugo LONOCCE)	
						
					Visto :	
					IL DIRETTORE TECNICO IACP	
					(Dott. Ing. Giovanni ROMA)	
					