

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di post-collaudò alla Palazzina INA-Casa in OSTUNI - Via Stazione

Cant. 10298/R

Impresa POLMONE Narciso - BRINDISISTATO ^(a) finale dei lavori eseguiti a tutto il 15 Luglio 1966CONTRATTO in data 15.1.1966 n° 4716 approvato registrato a Brindisi il 26.1.1966al n° 154 Mod. I

data _____ N. _____

Importo del progetto a base d'asta L.

1.190.000.=16.5.1966Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione
del 2,75 per cento1.157.952.=

Data della consegna

16.5.1966Data dell'incominciamento
dei lavori

Fondo a disposizione dell'Amministrazione

107.162.=Scadenza del tempo utile
per l'ultimaz dei lavori15.7.1966

Per espropriazione L.

» mag. lavori impreved.

» lavori ad economia »

» sorveglianza e dir. »

107.162.=I lavori rimasero sospesi o
prorogati perPer cui la nuova scadenza
del tempo utile è

TOTALE somma impegnata L.


107.162.=

Giorni impiegati in più

meno

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	29	Spicconatura intonaci mq.	174,29	100.=	17.429.=	
2	25	Intonaco bastardo "	174,93	450.=	78.718,50	
3	125	Lastre di Trani cm.2 "mq.	5,50	6000.=	33.000.=	
4	23	Demolizione pavimenti "	35,06	100.=	3.506.=	
5	35	Demolizione massetto di malta e detriti mq.	30,10	120.=	3.612.==	
6	97	Massetto a pendio con rottami di tufo, malta, ecc. "	30,10	400.=	12.040.==	
7	79	Stratificaz. asfalto "	30,10	1.200.=	36.120.==	
8	80	Solino di asfalto ml.	124,60	200.=	24.920.==	
9	112	Pavimento marmette mq.	30,10	1.300.=	39.130.==	
10	257	Tinteggiatura impermeabile per esterni "	1.164,96	480.=	559.180,80	
11	17	Demolizione muratura "	0,94	2.500.=	2.350.==	
12	46	Muratura tufo mc.	0,59	7.200.=	4.248.==	
13	106	Lastre di Cursi mq.	0,85	1.100.=	935.==	
14	341	Montaggio e smontaggio di impalcatura "	675,20	150.=	101.280.==	
15	115	Marmettoni 40x40 "	4,96	3.360.=	16.665,60	
16	118	Lucidatura pavimenti "	7,84	350.=	2.744.==	
17	140	Tubi cem.am. Ø 120 ml.	1,30	1.100.=	1.430.==	
18	149	Esalatore Ø 120 n°	1	1.000.=	1.000.==	
19	33	Rimozione di opere in pietra da taglio mq.	8,91	300.=	2.673.==	
20	114	Posa di marmette "	8,24	700.=	5.768.==	
21	116	Compenso per rappezzo pavimenti di mq.1,00 "	8,24	30% x 700	1.730,40	
22	117	Compenso per rappezzi pavimenti per mq.3,00 "	4,96	20% x 3360	3.333,12	
23	143	Tubi cem.amianto Ø 60 ml.	3,90	700.=	2.730.==	
24	151	Esalatore Ø 60 n°	3	550.=	1.650.==	
		A Riportare			956.193,42	

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto			956.193,42	
		T O T A L E			956.193,42	
		a dedurre il ribasso d'asta del 2,75%			26.295,32	
		RESTANO NETTE LIRE			929.898,10	
		a cui si deduce l'importo degli acconti già corrisposti :				
		- n° 1 del 28/6/1966	£.	480.000.==		
		- " 2 " 19/12/966	"	350.000.==		
		Sommano le deduzioni	£.	830.000.==		
		Resta il credito netto dell'Impresa in	£.	99.898,10		
				=====		
		(diconsi lire NOVANTANOVEMILAOTTOCENTONOVANTOTTO)				
		BRINDISI, li 16/11/1966.=				
		L'IMPRESA				
		(Narciso POLMONE)				
						
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		(Dott. Ing. Giovanni ROMA)				
		