
Lavori di costruzione di Case Popolari in BRINDISI
Quartiere C.E.P. - 14°-15°-16° Lotto - Legge 26 Ot-
tobre 1960 n°1327 - Esercizio 1960/61 -

Impresa: Ing.Vincenzo GRAVILI

Importo a base d'asta.....L.137.000.000.=

Importo al netto del ribasso del 10,43%122.710.000.=

Importo netto perizia suppletiva.....L. 14.238.000.=

CONTRATTO n°4021 del 7.5.1962 reg.a Brindisi il
24.5.1962 al n°1898 Mod.I -

ATTO AGGIUNTIVO n°4241 del 21.9.1963 reg.a Brindisi
il 2.10.1963 al n°533 Mod.I -

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N°2

L'anno millenovecentosessantatre il giorno venti
tre del mese di Dicembre nel Cantiere dei lavori sud-
detti.=-

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori;

VISTO il contratto n°4021 del 7.5.1962 registrato

a Brindisi il 24.5.1962 al n°1898 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 18.6.1962;

VISTO la perizia suppletiva in data 31.1.1963;

VISTO il verbale di sospensione in data 3.6.1963;

VISTO la nota n°11694 del 16.7.1963 che approvava
la suddetta perizia;

VISTO l'atto aggiuntivo in epigrafe;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data 21
Settembre 1963;

VISTO l'ordine di servizio n°2 del 2.10.1963;

CONSIDERATO che non si può procedere ai lavori di
sistemazione esterna per mancanza delle quote strada
li e delle canalizzazioni idriche e fognanti, ha di
chiarato sospesi i lavori medesimi che verranno ri-
presi non appena cesseranno le cause che hanno deter-
minato la sospensione. =

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-
servare in merito alla sospensione dei lavori, che de-
corre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni 11
(undici). =

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Vincenzo GRAVILI)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)