

8

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

Della Provincia di Brindisi

-----0000(0)000-----

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi

-Viale Liguria-Pal.D-Rione Commenda-Legge 2 Luglio

1949, n.408 - ESercizio 1955/56.=

Impresa: ANTONUCCI Alberto

Importo lordo £. 71.000.000

" netto del ribasso del 5,66% " 66.981.400

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI.

L'anno millenovecentocinquantotto il giorno dodici del mese di marzo nel cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni Roma, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa Antonucci Alberto;

VISTO il contratto n.1179 del 27/9/1956 reg.a Brindisi il 10/10/1956 al n.508 mod.I vol.I08;

VISTO il verbale di consegna in data 4/2/1957;

VISTO l'art.13 del Capitolato Speciale di Appalto

che fissa in mesi dodici il termine utile per

l'ultimazione dei lavori per cui questa doveva

avvenire il 3/2/1958;

VISTO il verbale di sospensione in data 7/1/1958;

CONSIDERATO che in seguito all'approvazione della perizia suppletiva, sono venute a cessare le cause che avevano determinato la sospensione.=

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si possono riprendere.=

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che s'intende avvenuta in data odierna, rimandando ancora disponibili giorni ventotto e quindi l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno otto del mese di aprile 1958.=

Del che si è redatto il presente verbale che pre via lettura e conferma viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:

IL PRESIDENTE

Comm. Con?te Ubaldo G. WALLARINO)

