

10/a

GESTION E CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

////////////////////

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in Brin-
disi - Quartiere S. Elia - P.l. 1312 - LOTTO A/1 -
Edifici n° 3 - Alloggi n° 80 - Legge 14.2.1963 n° 60
Cantiere 3150/BR.=

IMPRESA: LUIGI SARDELLA & FIGLI s.r.l. - FASANO -

IMPORTO a base d'asta..... L. 570.111.226.=

IMPORTO al netto del ribasso d'asta

dell' 11,36%..... " 505.346.591.=

1° PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta dell' 11,36%..... " 11.530.850.=

2° PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta dell' 11,36%..... " 22.293.310.=

VERBALE DI PROROGA

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno venti-
sette del mese di giugno in Brindisi;

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio Longo, Direttore dei
Lavori, unitamente al sig. Francesco Sardella, in rap-
presentanza dell'Impresa.=

VISTO l'ordinanza 9/72 del 13.7.1972 con cui si auto-
rizzava la consegna dei lavori sotto riserva di legge;

VISTO il verbale di consegna del 7.8.1972;

VISTO il verbale di sospensione

VISTO il verbale di sospensione lavori n° 1 in data 21.8.1972;

VISTO il contratto n° 5575 del 9.10.1972, registrato a Brindisi il 16.10.1972 al n° 2149 Mod. I;

VISTO l'ordine di servizio n° 1 del 19.10.1972 che scioglie le riserve di cui innanzi;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 1 in data 19.10.1972;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 2 in data 9.1.1973;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 2 in data 2.5.1973 che fissa la data per l'ultimazione lavori il 19 luglio 1974;

VISTO la perizia suppletiva in data 1.12.1972 approvata con Delibera Consigliare n° 376 del 14.4.1973;

VISTO l'art. 5 dell'Atto aggiuntivo n° 5595 in data 30.4.1973, registrato a Brindisi il 2.5.1973 al n° 1838 Mod. I che proroga di giorni trenta l'ultimazione dei lavori;

VISTO la seconda perizia suppletiva in data 19.7.1973 approvata con Delibera Consigliare n° 419 dell'8.11.73;

VISTO l'art. 5 del 2° Atto aggiuntivo n° 5604 in data 10.12.1973, registrato a Brindisi il 12.12.1973 al n° 4890 Mod. I che, proroga di giorni venti (20) l'ultimazione dei lavori;

VISTO la nota dell'Impresa in data 1.12.1973 afferen_
te la richiesta di giorni 150 (centocinquanta) di
proroga;

VISTO la Delibera Consigliare n° 445 in data 22.6.1974
che approva la richiesta di proroga nella misura di
giorni 90 (novanta);

Il Direttore dei Lavori in esecuzione della Delibera
Consigliare n° 445 del 22.6.1974 che accorda la pro_
roga di giorni 90 (novanta), fissa il termine di sca_
denza, in uno con le proroghe concesse con i suddetti
Atti aggiuntivi, per il giorno sei del mese di dicem_
bre millenovecentosettantaquattro. =

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto. =


p. L'Impresa

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'Amministratore Unico

(Dott. Ing. Antonio Longo)

(Francesco Sardella)



VISTO : IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

