

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case Popolari "a Locazione"
nel Comune di Brindisi - Lotti 32°, 33°, 34°, - quartie
re S. Elia. -

Legge 4/11/1963 n°1460 - Es. 1963/64 - 1965-1966

IMPRESA: Dott. Ing. Ruggero LECCISI - BRINDISI

Importo a base d'asta.....L. 181.500.000=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 6,90%;.....L. 168.976.500=

CONTRATTO n°4817 del 10/2/1967 registrato a Brindisi

il 21/2/1967 al n° 332 Mod. I

&&&&&&&&

VERBALE DI RIPRESA LAVORI N° 1

L'anno millenovecentosessantanove il giorno tre del
mese di gennaio.

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni Roma, Direttore
dei Lavori;

Visto il contratto in epigrafe;

Visto il verbale di consegna in data 11.12.1967;

Visto l'ordine di servizio dell'11/9/68 con cui si
sospendevano i lavori, considerato che i lavori del
l'impianto di riscaldamento sono in avanzata fase di
esecuzione, il sottoscritto ha convenuto che i lavo

ri si possono riprendere.

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni ottantacinque, pertanto l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire il giorno 29 del mese di marzo dell'anno millenovecentosessantanove.

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferme, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA..... Il Direttore dei Lavori

(Dott. Ing. Ruggero LECCISI) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

