

COMUNE DI FASANO - Costruzioni di case popolari alla

Via Piave - Via Giovanni XXIII.-

Ditta Proprietaria: I.A.C.P. Brindisi -

Impresa esecutrice: Rollo Aldo - Brindisi -

(art. 7 legge 5/11/1971 n.1086)

CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE STRUTTURE IN C.A.

Il sottoscritto dott. ing. Erminio Elia, iscritto al
l'Albo degli Ingegneri della Prov. di Brindisi al
n.133 incaricato dall'I.A.C.P. di Brindisi si è re-
cato in Fasano alla Via Piave per procedere al col-
laudo delle strutture in c.a. del complesso edilizio
in oggetto.-

Il progetto dell'opera di cui trattasi è stato redat-
to dall'Ufficio progettazione I.A.C.P. di Brindisi
ed ha riportato il parere favorevole della C.E.C.
di Fasano in data 6/7/82.-

Il progettista delle strutture in c.a. è stato il dott
ing. Gianluigi Migliaccio; il Direttore dei Lavori
è stato il dott. arch. Piero Oresta dell'I.A.C.P. di
Brindisi.-

Denuncia strutture in c.a. all'Ufficio del G.C. nu-
mero 4983 in data 4/9/83.-

Descrizione sommaria delle opere:

trattasi della costruzione di un complesso costitui-

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



REGIONE PUGLIA
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI
SI ATTESTA CHE COPIA DEL PRESENTE ATTO

È STATO DEPOSITATO PRESSO QUESTO UFFICIO
AL SENSO DELLA LEGGE 5.11.1971 n. 1086

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO
(ING. FRANCESCO SANTOSTASI)



24 APR. 1984

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

to da n.2 fabbricati denominati A e B comprendenti complessivamente n.33 appartamenti.

In particolare: il fabbricato A) risulta articolato da piano terra con n.24 box, n.3 locali per centraline termiche, n.3 locali per centraline idriche, n.3 vani scala e n.3 vani ascensori; piani 1-2-3-4 n.6 alloggi per piano ciascuno di n.4 vani, tinello cucina ed accessori e quindi complessivamente n.24 alloggi.

Il fabbricato B) risulta invece costituito da: piano terra: n.10 box, n.1 locale per centralina termica, n.1 locale per centralina idrica, n.2 locali a disposizione, n.1 locale per cabina elettrica e n.2 vani scala. Inoltre una parte del fabbricato presenta un alloggio di n.4 vani - tinello cucinino ed accessori; al piano rialzato n.2 alloggi di n.4 vani tinello-cucinino ed accessori, ciascuno dei piani superiori (1° e 2°). L'altra parte del fabbricato n.2 alloggi di n.4 vani, cucinino-tinello ed accessori per ciascuno dei due piani superiori (1° e 2°); quindi complessivamente n.9 alloggi.-

Esame della documentazione.

Il sottoscritto collaudatore ha preso visione:

- a) della relazione finale W del Direttore dei Lavori ed ha rilevato che i lavori stessi per quanto at-

tiene le strutture in c.a. sono state regolarmente ultimate. Lo stesso D.L. nella predetta relazione ha dichiarato che la realizzazione dell'opera è avvenuta in piena conformità agli elaborati progettuali e con uso di idonei materiali che qui conferma;

- b) delle prove di campioni di conglomerato cementizio giusti certificati n.C/1189, C/1190, C/1191 tutti in data 15/12/83 Mela Laboratorio Sperimentale EMMEBI di Brindisi. Sono state altresì allegate le prove su barre di acciaio fatte dallo stesso Laboratorio in data 13/1/84 certificato n.B042;
- c) del verbale di prove di carico effettuate dal Direttore dei Lavori in Contraddittorio con il D.L. dell'Impresa ing. Gianluigi Migliaccio.-

Dal punto di vista strutturale l'opera in c.a. principalmente risulta costituita come appresso specificato/

- 1) fondazioni costituite da plinti e travi di collegamento portamuro;
- 2) strutture in elevazione composte da pilastri e travi portanti in c.a. prefabbricate;
- 3) solai in latero cemento.-

Le visite sopralluogo sono state effettuate rispettivamente nei giorni 8/3/84 e 9/3/84 alla presenza dei

UFFICIO PUGLIA

UFFICIO PUGLIA
UFFICIO CIVILE DI BRINDISI

SI ATTESTA CHE COPIA DEL PRESENTE ATTO

RISULTA DEPOSITATO PRESSO QUESTO UFFICIO


AI SENSI DELLA LEGGE 5.11.1971 n. 1086

IL FUNZIONARIO ACCETTO

IL CAPO UFFICIO DELL'UFFICIO

FRANCESCO SANTOSTASI

24 APR 1984



Signori:

- 1) Sig. Aldo Rollo - Titolare dell'Impresa omonima;
- 2) Dott. Arch. Pietro Oresta - Direttore dei Lavori;
- 3) Geom. Bruno Mauro, contabilizzatore dei lavori.-

Con la scorta del progetto esecutivo, dei grafici e dei calcoli statici delle strutture, il sottoscritto ha provveduto ad ispezionare unitamente gli altri intervenuti alla visita, le strutture medesime che al momento risultano complete; si è riscontrata in linea generale la esecuzione a perfetta regola d'arte delle strutture stesse sia con riferimento agli allineamenti appiombature, sia per quanto concerne la confezione degli impasti di calcestruzzo cementizio.-

Il sottoscritto g ha esaminato attentamente le strutture in oggetto ed ha rilevato la completa copertura delle armature metalliche e l'assoluta mancanza di difetti che potessero denunciare cattiva esecuzione. Sono state effettuate numerose prove sclerometriche in alcuni appartamenti delle 2 palazzine dei calcestruzzi delle strutture (pilastri e travi) con risultati che hanno dato una buona resistenza a compressione.

V I S T O

- che le prescrizioni regolamentari vigenti in materia per l'esecuzione di opere in cemento semplice ed armato sono state ottemperate;

C O N S I D E R A T O

- che i risultati delle prove sclerometriche sono positivi e che del buon esito della visita di collaudo e dei buoni risultati delle prove di carico si deducono soddisfacenti dementi per attestarne la staticità;
- che a seguito di richiesta del sottoscritto Collaudatore il Sig. Aldo Rollo - titolare dell'Impresa omonima, il D.L. arch. Piero Oresta hanno confermato l'esecuzione a regola d'arte e con ottimi materiali di quelle opere che non è stato possibile verificare e che non sono cadute sotto il controllo del sottoscritto;
- che il D.L. ha dichiarato e confermato al sottoscritto in sede di visita di collaudo che le opere in c. a. sono state realizzate conformemente alle previsioni di calcolo e che le barre di ferro utilizzate sono quelle di cui alle citate prove di laboratorio;
- che in sede di ricognizione di tutte le strutture in c.a. di cui trattasi non sono state riscontrate lesioni fessurazioni, screpolature neppure capillari nè altro segno apparente che potesse mettere in dubbio la staticità delle strutture medesime;
- che le prove di carico sono accettabili perchè hanno dato risultati soddisfacenti.-

C E R T I F I C A

- che le strutture in c.a. eseguite dall'Impresa Rollo Aldo per la costruzione di un complesso edilizio di n.33 alloggi fabbricati A e B in Fasano alle Vie Piave e Giovanni XXIII sono COLLAUDABILI come in effetti le collauda con il presente atto a tutti gli effetti di legge entro i limiti della loro destinazione prevista in progetto.-

Il sottoscritto collaudatore dichiara di essere iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Prov. di Brindisi da oltre 10 anni e di non aver per nulla partecipato alla progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera di cui trattasi.

Brindisi li 13/3/1984

L'IMPRESA

(Aldo Rollo)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Arch. Piero Oresta)

IL CONTABILIZZATORE DEI LAVORI

(Geom. Bruno Mauro)

IL COLLAUDATORE

(Dott. Ing. Erminio Elia)