

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di CASE PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI IN: FASANO - Legge 30.12.1960 n°1676

Esercizio 1966

IMPRESA: Soc. Coop. "CO.RE.FA." - FASANO

Importo a base d'asta 53.160.000

Importo netto dal ribasso del 6.11% 49.911.924

Importo netto perizia suppletiva 5.000.000

~~~~~

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantanove il giorno quattordici del mese di marzo nel Cantiere dei lavori suddetti in Fasano.

Il sottoscritto Dott.ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori;

VISTO il contratto n°4754 del 6/6/1966 registrato a Brindisi l'8.6.1966 al n°1047 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 11 luglio 1966 che fissava per il giorno 5 luglio 1967 il termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione n.°1 in data 15/5/67;

VISTO l'atto aggiuntivo n°5111 del 3/9/67 reg. a Brindisi al n°2148 Mod.I;

VISTO il verbale di ripresa lavori n°1 in data 18/9/

67 che fissa la ultimazione al 8/11/67;

VISTO l'ordine di servizio n°1 del 2/10/67 che pro-

roga i lavori di gg.60 la data di ultimazione

lavori è quindi al 7/1/68;

VISTO: il verbale di sospensione lavori n°2 del 2.

12.67;

VISTO il verbale di ripresa lavori n°2 del 6.2.69

che fissa il termine utile per la ultimazio-

ne dei lavori al 14/3/69;

Ha proceduto, in contraddittorio con l'impresa, ad

un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare

la avvenuta ultimazione, come infatti in data odier-

na è avvenuta, nei termini contrattuali.

Pertanto si redige verbale che, previa lettura e

conferma viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO: IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

