

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

12

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Ceglie Messapico -

Cant. 17867 - 1° nucleo - Viale Risorgimento

Impresa Ing. Vincenzo GRAVILI - Lecce

STATO ^(a) finale dei lavori eseguiti a tutto il 16 Dicembre 1962

CONTRATTO in data 7.6.1961 n° 3660 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il 19 Giu

gno 1961 al n° 2491 Mod. I ed atto aggiuntivo n° 4063 in data 3.9.1962 regi-

strato a Brindisi il 17.9.1962 al n° 320 Mod. I -

data N.

Importo del progetto a base d'asta L.		88.700.000.=	Data della consegna . . .	12.6.1961
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 18,45 per cento . . .		81.204.850.=	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	12.6.1961
Importo netto perizia suppletiva		7.494.000.=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	6.6.1962
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . .			I lavori rimasero sospesi e prorogati per 88 . . .	90
del quale impegnato	Per espropriazione L.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	16.12.1962
	» mag. lavori imprev. »		Giorni impiegati in più . . .	
	» lavori ad economia »		» » meno . . .	
	» sorveglianza e dir. »			
TOTALE somma impegnata L.				

(a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	1	Scavo di terra per fond. mc.	641,86	800.=	513.488.=	
2	5	" " roccia " " "	624,13	1800.=	1.123.434.=	
3	2	" " terra per sbanc. " "	83,16	600.=	49.896.=	
4	6	" " roccia " " "	332,63	1500.=	498.945.=	
5	22	Calcestruzzo a kg.200	1287,31	6200.=	7.981.322.=	
6	113	Spianata di malta mq.	336,44	110.=	37.008,40	
7	114	Stratif.di asfalto	336,44	450.=	151.398.=	
8	33	Tavelloni 30 x 30	1103,46	1100.=	1.544.844.=	
9	NF1	Sovraprezzo marm.color.	1266,04	250.=	316.510.=	
10	38	Rivestimento con piastrelle	112,20	3200.=	359.040.=	
11	70	Tubazione ferro zincato ml.	48.=	700.=	33.600.=	
12	21	Calcestruzzo a kg.300 mc.	38,36	9000.=	345.240.=	
13	23	Ferro omogeneo kg.	2250,58	130.=	292.575,40	
14	111	Vespaio calcareo mc.	107,70	1000.=	107.700.=	
15	37	Pattuto di cemento mq.	538,49	650.=	350.018,50	
16	127	Prese di corrente n°	128.=	800.=	102400.=	
17	50	Lastre di Trani cm.3 mq.	14,21	4200.=	59.682.=	
18	29	Massetto	108,36	370.=	40.093.=	
19	36	Pavimento in pietrini	94,15	780.=	73.437.=	
		Sommano lavori a misura				13.980.631,50
		B) LAVORI A FORFAIT				
20	11	C.S.A. - Rustico:				
		100% x 48% x 82.900.000.=			39.792.000.=	
21	"	- Tramezzi ed intonaci:				
		100% x 8% x 82.900.000.=			6.632.000.=	
22	"	- Infissi				
		100% x 12% x 82.900.000.=			9.948.000.=	
23	"	- Impianti idrici-san.eletttr.				
		100% x 9% x 82.900.000.=			7.461.000.=	
24	"	- Pavimenti e rivestimenti				
		100% x 10% x 82.900.000.=			8.290.000.=	
		a riportare			72.123.000.=	13.980.631,50

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto		L. 727123.000.=		13.980.631,50
		25,11 C.S.A.-Completamento fabbr.				
		100% x 7% x 82.900.000.=		" 5.803.000.=		
26	"	" -Intonaco esterno, ringhiere				
		100% x 6% x 82.900.000.=		" 4.974.000.=		
		Sommano lavori a forfait				82.900.000.=
		Totale lavori a misura e forfait			L. 96.880.631,50	
		a dedurre il ribasso dell'8,45%				8.186.413,36
		RESTANO NETTE LIRE				88.694.218,14
		Da cui va detratto l'importo degli acconti corrisposti:				
		n° 1 del 21.10.1961	L. 9.200.000.=			
		" 2 " 12.12.1961	" 8.000.000.=			
		" 2 " 24.2. 1962	" 8.200.000.=			
		" 4 " 2.5. "	" 9.900.000.=			
		" 5 " 18.6. "	" 11.160.000.=			
		" 6 " 24.7. "	" 7.000.000.=			
		" 7 " 25.8. "	" 7.740.000.=			
		" 8 " 29.10. "	" 13.700.000.=			
		" 9 " 6.12.1962	" 5.300.000.=			
		" 10 " 2.3. "	" 2.600.000.=			
		Sommano acconti	L. 82.900.000.=			
		RESTA IL CREDITO NETTO ALL'IMPRESA				5.794.218,14
		BRINDISI, 5 Agosto 1963				
		L'IMPRESA		IL DIRETTORE DEI LAVORI		
		(Dott.Ing.Vincenzo GRAVILI)		(Dott.Ing. Giovanni VALENTINI)		
		<i>Visto:</i>		<i>Visto:</i>		
		IL PRESIDENTE		IL DIRETTORE TECNICO IACP		
		(Comm. Con. te Ubaldo G.VALLARINO)		(Dott.Ing. Giovanni ROMA)		

