

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Cantiere 1134

Lavori di

COSTRUZIONE CASE per LAVORATORI

in CAROVIGNO

Impresa

RECCHIA Lorenzo fu Crocifisso

STATO^(a)

dei lavori eseguiti a tutto il

19

5° di avanzamento

15 Ottobre

50

CONTRATTO in data

4 Maggio 1950

approvato

registrato a Brindisi

li 8 Maggio 1950 al n° 1760 Vol. 87 Mod. 1°

data

N

Importo del progetto

L.

17.600.000

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione
del 10 per cento

,

16.526.400

Fondo a disposizione dell'Amministrazione

,

del quale
impegnato

Per espropriazione L.

» mag. lavori imprev. »

» lavori ad economia »

» sorveglianza e direz. »

TOTALE somma impegnata L.

Data della consegna

15.5.50

Data dell'incomincia-
mento dei lavori

15.5.50

Scadenza del tempo uti-
le per l'ultimaz. dei
lavori

14.5.51

I lavori rimasero sospesi
o prorogati per

Per cui la nuova scaden-
za del tempo utile è

Giorni impiegati in più

in meno

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		LAVORI a MISURA				
1	1	Scavo di sbancamento	39,75	480	19.080 =	
2	2	Scavo di fondazione	52,58	650	34.177 =	
3	4	Scavo di roccia	10 8,96	1400	152.544 =	
4	8	Muratura di tufi e carparo	150,76	5600	844.256 =	
5	9	Muratura tutto carparo	9,34	8500	79.390 =	
6	10	Muratura tutto tufo	1046,02	3700	3.870.274 =	
7	15	Calcestruzzo a 300	11,60	7500	87.600 =	
8	16	Calcestruzzo a 200	193,38	4900	947.562 =	
9	20	Solai misti ecc. ecc.	749,86	2900	2.174.594 =	
10	24	Massetto in calcestruzzo	248,84	240	59.721,60	
11	35	Rampe e piacherottoli scale	98,56	1900	187.264 =	
12	94	Vespajo di pietrame	166,96	840	140.246,40	
			334,98		37.392,80	
13	17	Ferro tondino per c. a.	1392,44	110	153.168,40	

		Sommano al lordo i lavori a misura			8.644.106,80	
					8.750.537,40	
		Ribasso d'asta il 6,10%			526.680,51	
					8.223.856,89	
					8.107.426,29	
		IMPORTO NETTO LIRE			8.216.754,62	
		Carovigno li 14 Ottobre 1950				
		IL PRESIDENTE (Cpm. ^{te} Ubaldo Vallarino)				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Ing. Michele Bianchi)				