

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in Mesagne.

Via Udine prolungamento - n.I Fabbricato - Alloggi 8-
Vani Convenz. 44 - Legge 22/10/71-N.865 "CANALE B"

IMPRESA: VITO PATI - Brindisi.

IMPORTO a base d'asta L. 70.840.000

IMPORTO comprensivo dell' aumento

d'asta del 58,20% L.112.068.880

CONTRATTO: n.5692 del 24/11/1975 reg. a Brindisi il
2/12/1975 al n.4333 Mod.I -VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.IL'anno millenovecentosettantasei il giorno quattordi-
ci del mese di luglio in Brindisi.Il sottoscritto Dott.Ing. Carmine Sconosciuto, nella
sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al
Signor Vito Pati, titolare dell'Impresa:- visto il verbale di consegna dei lavori in data
5/6/75 che fissava l'ultimazione dei lavori per il
29/5/1976;

- visto il verbale di sospensione n.I in data 9/6/75;

Considerato che sono stati risolti i problemi che
determinarono la sospensione dei lavori, e che, per
indisponibilità di altri lotti da parte dell'Ammi-
nistrazione Comunale si è pervenuti alla decisione

di realizzare l'intervento sul lotto previsto nel progetto iniziale anche perchè la maggiore spesa (circa L.7.500.000) non è eccessiva e ad essa si può far fronte con le somme a disposizione dell'Istituto, disponendo, nelle more del reperimento di altre somme, l'assorbimento della somma prevista per sistemazioni esterne.-

Con apposita perizia il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che i lavori si possono riprendere dalla data odierna e che devono essere ultimati entro il giorno 4/7/1977.-

Dal che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(Vito Pati)

V. Pati



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Carmine Sconosciuto)

C. Sconosciuto

VISTO: IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Antonio Longo)



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

R. Fischetto