

15

GESTIONE I.N.A.=CASA

PIANO INCREMENTO OCCUPAZIONE OPERAIA

CASE PER LAVORATORI

=====

STAZIONE APPALTANTE

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di case per lavoratori in
Brindisi-Rione Commenda Ovest- Lotto VI - Cant. n.
11251 Prot. 25029

2° Settennio

Impresa : Antonucci Alberto fu Leucio

=====

C E R T I F I C A T O D I C O L L A U D O

In relazione a quanto esposto nei precedenti atti
il sottoscritto Collaudatore :

VISTO il mod.I.C.200 del 25/1/1958 e la nota 25029/

I/FA del 13/5/1959 della Gestione INA-CASA;

VISTO il contratto 24 marzo 1958 n.1958 di reperto
rio stipulato dell'Istituto Autonomo per le
Case Popolari della Provincia di Brindisi con
l'Impresa Alberto Antonucci;

VISTA la contabilità dei lavori principali;

VISTI i risultati delle tre visite di collaudo;

*Il curatore; Avv. Angelo Di-
Stefano; In. jesus. Vito Savino*

VISTI gli ordini di servizio n. 1,2,3;

CONSIDERATO che i lavori, fin dove sono stati edegui
ti dall'Impresa Antonucci Alberto sono rispon-
denti alle previsioni del progetto compilato
nel settembre-ottobre 1957 dal Gruppo dell'Ar-
chitetto Carlo Chiarini nonché della perizia
suppletiva 31 gennaio 1959;

- CHE i lavori sono stati eseguiti in conformità dei
patti stipulati;

- CHE la contabilità dei lavori é stata compilata in
base alle disposizioni del contratto 24 Marzo
1958, n. 1695;

- CHE, in seguito alla revisione tecnico-contabile da
parte del sottoscritto Collaudatore, l'importo
netto dello stato finale 14/11/1959 é stato
confermato in L. 184.455.958, trascurando i
centesimi;

- CHE per alcune delle deficienze riscontrate in alcu-
ne categorie di lavori si ritiene apportare una
detrazione complessiva di L. 2.264.035 a~~l~~ netto
del ribasso d'asta del 6.63% come da conteggio
nel verbale di 1^a visita di collaudo, mentre
per le altre si disponeva di affidare i lavori
di ripristino alla Impresa subentrante per i
lavori di completamento , Serafini Giovanni da

Lecce;

- CHE i prezzi applicati sono quelli di contratto e successivamente concordati;
- CHE in seguito alle detrazioni di cui sopra, rispetto alla spesa autorizzata di lire L. 215.832.388 si ha un residuo di lire L. 31.376.430 che aumentato dell'importo delle detrazioni operate ammonta complessivamente a L. 31.376/430 - 2.264.035 = L. 33.640.465.=====
- CHE per l'esecuzione delle otto palazzine di che trattasi non sono occorse occupazioni temporanee o permanenti né si sono verificati danni a stabili interessanti privati per cui non si è fatto luogo alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
- CHE per quanto è stato possibile accertato, le qualità contabilizzate sono in relazione a quelle effettivamente eseguite;
- CHE l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;
- CHE il credito dell'Impresa Antonucci Alberto risulta come segue:
- CHE i lavori di ripristino ordinati all'Impresa Serafini Giovanni sono stati da questa eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni

Il sottoscritto: Avv. Angelo...
in. [signature] per. [signature]
[signature]

della Direzione lavori;

- CHE la contabilità relativa é stata compilata in base alle disposizioni del contratto n.2278 del 10/5/1966/ stipulato con la suddetta Impresa Serafini Giovanni per i lavori di completamento;
 - CHE in seguito alla revisione di detta contabilità da parte del sottoscritto Collaudatore, l'importo della stessa rimane confermato in L. 4.976.846= Trascurando i centesimi;
 - CHE tale importo di lavori va addebitato sul saldo dell'Impresa Antonucci Alberto;
 - CHE per quanto é stato possibile accertare, le qualità contabilizzate sono in relazione ai lavori effettivamente eseguiti;
 - CHE l'Impresa Serafini Giovanni ha firmato detti atti contabili senza riserva;
- a) importo netto dello stato finale confermato in seguito a revisione tecnico-contabile trascurando di 1 centesimi L. 184.455.958
- a cui si deduce l'importo netto delle detrazioni effettuate per deficienze riscontrate in alcune categorie di lavori durante le operazioni di collaudo come da a riportare L. 184.455.958

riporto	L. 184.455.958
CONteggio riportato preceden	"
temente	" 2.264.035
Restano	L. 182.191.923

a dedurre per n. 9 pagamenti in acconto corrisposti all'Impre- sa in complessive	L. 174.600.000
--	----------------

Resta il credito dell'Im-	L. 7.591.923
---------------------------	--------------

presa Antonucci Alberto in lire
(settemilionicinquecentonovantuno
milanovecentoventitre); a cui si

deduce l'importo da corrisponde-

re all'Impresa Serafini Giovanni

per i lavori di ripristino pari

a lire	L. 4.976.846
--------	--------------

Resta il credito netto dell'Im-

presa Antonucci Alberto in	L. 2.615.077
----------------------------	--------------

(diconsi lire duemilioneiseicen
toquindicizerosettantasette).

C E R T I F I C A

Che i lavori di costruzione di n. 8 case per lavo-
ratori nel rione Commenda Ovest del Comune di Brin-
disi, per la parte eseguita dall'Impresa Alberto
Antonucci in base al contratto 24 Marzo 1958, n.
1695 di repertorio, sono meritevoli di collaudo e

pertanto li collauda per l'importo netto di L.

182.191.923, trascurando i centesimi.=

- CHE salvo l'approvazione del presente atto può
pagarsi all'Impresa Antonucci Alberto e per essa al
Curatore Fallimentare la rata di saldo di L.

2.615.077 ed all'Impresa Serafini Giovanni, esecutri
ce dei lavori di ripristino, la rata di L. 4.976.846

salvo la superiore approvazione del presente atto.=

Brindisi
Roma, li 19 Settembre 1961

p. LA DIREZIONE LAVORI

(Dott.Ing.Franco CELLIE)

fr. Franco Cellie
(Geomvito SAVINO)

geom. Vito Savino

p.L'ISTITUTO AUTONOMOCASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

[Signature]
p. L'IMPRESA

IL CURATORE FALLIMENTARE

(Avv Angelo AYRO')

Avv. Angelo Ayro'
IL COLLAUDATORE

[Signature]