

Cooperativa "LA PINETA"

da Francavilla F. (Brindisi)

Lavori di costruzione di n°12 alloggi GesCa.L. in lo-
calità Peschiera -via Cavour.-

Impresa: Sig. Pellegrino Amleto, nato a Cava dei Tirre-
ni (Salerno) il 6.12.1910

Contratto: del 17.3.1975 n°111657 di rep. per notar I.
Forleo, registrato a Brindisi il 4.6.975 n°2018

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantasei il giorno ventotto
del mese di aprile, a seguito di preavviso dato dal
sottoscritto direttore dei lavori, sono convenuti sul
luogo dei lavori i Signori:

- Arch. Fortunato Pignatelli, direttore dei lavori;
- Sig. Amleto Pellegrino, titolare dell'omonima impre-
sa, esecutrice dei lavori;
- l'Ins. Emanuele Leggieri, Presidente della Cooperati-
va "La Pineta".-

Il Direttore dei lavori:

- Visto: il progetto relativo ai lavori di che tratta-
si da lui stesso redatto nel febbraio 1975 ed approva-
to dalla Commissione Ges.Ca.L. nella sua riunione del
30.10.1974 al n°465;

Visto: il contratto d'appalto del 17.3.1975 n°111657, rogito per notar I.Forleo da Francavilla F., reso esecutivo con presa d'atto dell'I.A.C.P. di Brindisi con delibera n°2464 del 25.5.1975 e registrato a Brindisi il 4.6.1975 al n°2018, dell'importo di £.208.976.430 ivi compreso l'aumento contrattuale del 29,50%; nonché l'atto aggiuntivo del 5.6.1975 n°111932 di rep. per no tar Italo Forleo, dell'importo contrattuale rettificato di £.208.605.974;

Visto: il verbale di consegna dei lavori in data 25.1.1975;

Visto: l'art.10 del capitolato speciale d'appalto, in cui il tempo utile per l'ultimazione lavori è fissato in gg.400 naturali consecutivi e continui a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori;

Visto: la deliberazione di proroga della Cooperativa, stazione appaltante, n°48 del 3.2.1976, per il tempo aggiuntivo di gg.60 alla ultimazione dei lavori;

Considerato: che la scadenza del termine per la ulti mazione lavori, già fissata per il 28.2.1976 veniva ad essere definitivamente fissata per il 28.4.1976, per effetto della proroga su menzionata;

Avendo proceduto: alla verifica dei lavori eseguiti, alla presenza continua degli intervenuti, consultando il progetto e contratto prima richiamati;

Ha constatato: che i lavori in argomento risultano ul-
timati in data odierna e quindi compiuti nel prescrit
to periodo di tempo.-

Letto, confermato e sottoscritto.-

L'Impresa:

(sig. Pellegrino Amleto)

Pellegrino Amleto

Il Direttore dei lavori:

(dot. E. arch. Fortunato Pignatelli)

[Signature]

Il Presidente della Coop. "La Pineta":

(Ins. Emanuele Leggieri)



IL DIRETTORE TECNICO
(Dot. Ing. Antonio Longo)

[Signature]



PRESIDENTE

(Dot. Raffaele Fischetto)

[Signature]