

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di case per lavoratori agricoli
dipendenti di cui alla Legge 30.12.1960 n°1676 an
ONIA - Esercizio 1.7.-31.12.1964 -

Impresa: CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOP.DI PROD.UZ.
E LAVORO - Ravenna -

Importo a base d'asta.....L.78.850.000.=
Importo netto del ribasso 2,10%....." 77.194.150.=
Importo netto aggiunto....." 1.960.000.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasei il giorno uno del
mese di Ottobre.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori:

VISTO il contratto n°4649 del 24.9.1965 registrato
a Brindisi il 28.9.1965 al n°1849;

VISTO il verbale di consegna in data 25.9.1965 che
fissava per il giorno 19 Settembre 1966 il
termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO la perizia suppletiva in data 18.5.1966;

VISTO l'art.6 dell'atto aggiuntivo n°4776 del 27 Agosto
1966 registrato a Brindisi il 7 Settembre 1966

al n°1603 Mod.I che prorogata di gg.30 il termine
utile per l'ultimazione dei lavori e quindi al 18
Ottobre 1966;

CONSIDERATO CHE non sono ancora iniziati i lavori
di canalizzazione idrica principale, da parte del-
l'E.A.A.P., per alimentare il complesso, non è pos-
sibile completare le opere di sistemazione esterna.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i
lavori medesimi che saranno ripresi non appena la
canalizzazione di cui sopra sarà completata.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-
servare in merito alla sospensione che decorre da
oggi rimanendo ancora disponibili giorni diciotto.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

CONSORZIO RAVENNA COOP. P.L.
UFFICIO LAVORI MERIDIONALI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

