

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI,

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
e Dipendenti in OSTUNI;

IMPRESA: SARDELLA Luigi - Fasano

Importo a base d'asta £.89.000.000

Importo al netto di ribasso 1,70% £.87.487.000

perizia suppletiva £.1.406.525

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno nove
del mese di Novembre nel Cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei

Lavori, unitamente all'Impresa SARDELLA Luigi;

VISTO il contratto n.4214 del 10/5/1963 reg. La Brin-

disi il 28/5/1963 al n.1626 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 24/6/1963;

VISTO il verbale di proroga dell'11/7/1964 che porta

la scadenza dei lavori al 21/9/1964;

VISTO il verbale di sospensione in data 15/9/1964;

VISTO la perizia suppletiva del 30/7/1964 di nette

£.1.406.525;

VISTO l'approvazione della stessa in data 3/10/1964

ALLEGATO N. 11

n. 24910; ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

VISTO l'atto aggiuntivo n. 4484 del 30/10/1964 registrato a Brindisi il 7/11/1964 al n. 845 Mod. I

CONSIDERATO, che sono venute a cessare le cause che avevano determinato la sospensione dei lavori. =

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si possono riprendere. =

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si in

tende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora dispo

nibili giorni sette per effetto della proroga di

gg. 30 di cui all'art. 6 del suddetto atto aggiuntivo,

l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire

il giorno quindici del mese di dicembre 1964. =

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

F/t°: SARDELLA. Luigi F/t°: Dott. Ing. Giovanni ROMA

; Visto: IL PRESIDENTE

F/t°: Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO

Per copia conforme

12 OTT. 1966

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vicesse Palma)

