

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Fasano

Pratica 26084 - cantiere 15633

Impresa Carparelli Nicola

3° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 7 gennaio 1960

CONTRATTO in data 5/8/1959 n. 2125 approvato reg. a Brindisi il

7/8/1959 al n. 200 mod. I vol. 114

data N.

Importo del progetto a base d'asta	L.	62.319.045	Data della consegna	14/9/59
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 3,50 per cento	»	60.137.873	Data dell'incominciamento dei lavori	14/9/59
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	9/9/59
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »			
	» lavori ad economia »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» sorveglianza e dir. »			
TOTALE somma impegnata	L.		Giorni impiegati in più	
			» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	2	Scavo di sbancamento di terra mc.	100 =	600 =	60.000 =	
2	6	Idea in roccia "	350 =	1.500 =	525.000 =	
3	22	Calcestruzzo a Kg.200 "	284 80	6.200 =	1.765.760 =	
4	1	Scafo di fondazione in terra "	119 33	800 =	95.464 =	
5	5	Idea in roccia "	397 96	1.800 =	716.328 =	
		Sommano lavori a misura				3.162.552 =
		B) LAVORI A FORFAIT				
6	11	C.S. Rustico: 65% x 48% x 58.568.925			18.273.504 60	
7	11	C.S. Tramezzati e intonaci 24% x 8% x 58.568.925			1.124.523 36	
8	11	C.S. Pavimenti e rivestimenti 7% x 10% x 58.568.925			409.982 47	
9	11	C.S. Impianti 5% x 9% x 58.568.925			263.560 16	
10	11	C.S. Completamento fabbricati 8% x 7% x 58.568.925			327.985 98	
		Sommano lavori a forfait				20.399.556 57
		Sommano lavori a misura e forfait				23.562.108 57
		e dedurre il ribasso del 3,50%				824.673 80
		Restano nette Lire				22.737.434 77
		Visto:				
		IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott.Ing.Giovanni ZONA)				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing.Olindo ANGELINI) <i>[Firma]</i>				
		Visto: IL PRESIDENTE (Comm.Com.te Ubaldo VALLARINO) <i>[Firma]</i>				