

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione case per lavoratori in Brindisi - Quartierino
Commenda Ovest - Cantiere 11250 -

Impresa S.r.l. LA GENERALE COSTRUZIONI - BRINDISI -

4° STATO ^(a) di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 7 novembre 1958

CONTRATTO in data 24.3.1958 n. 1694 ~~xxxxxxx~~ approvato registrato a Brindisi il
10.4.1958 al n. 1647 Mod. II Vol. III

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	106.100.000.==	Data della consegna	5.5.1958
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 6,22 per cento		87.440.472.==	Data dell'incominciamento dei lavori	5.5.1958
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		12.860.000.==	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	30.4.1959
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza dei tempo utile è	
	» lavori ad economia »			
	» sorveglianza e dir. »			
TOTALE somma impegnata L.			Giorni impiegati in più	
			» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA :				
1	37	Scavo di sbancamento mc.	963,94	600=	578.364.==	
2	38	" " fondazione "	1.372,95	800=	1.098.360.==	
3	90	Calestruzzo a Kg. 2150 "	358,93	5.700=	2.045.901.==	
4	462	" " " 300 "	382,96	10.000=	3.829.600.==	
5	48	Ferro omogeneo Kg.	27.000=	130=	3.510.000.==	
		sommato lavori a misura				11.062.225.==
		B) LAVORI A FORFAIT :				
6	11	C.S. - Rustico : 80% x 48% x 81.074.709			31.132.688,26	
7	"	- Tramezzi : 20% x 8% x 81.074.709			1.297.195,34	
8	"	- Infissi : 20% x 12% x 81.074.709			1.945.793,01	
9	"	- Pavimenti : 10% x 10% x 81.074.709			810.747,09	
		sommato lavori a forfait				35.186.423,70
		SOMMANG LAVORI A MISURA E A FORFAIT				46.248.648,70
		e dedurre il ribasso del 6,22%				2.876.665,95
		RESTANO NETTE LIBRE.....				43.371.982,75
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Pasquale LANZILLOTTI)				
		Visto : IL DIRETTORE TECNICO (Dott. Ing. Giovanni ROMA)				
		V I S T O : IL PRESIDENTE (Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)				
						