

9

GESTIONE I.NA.=CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in FRAN

CAVILLA FONTANA - Cantiere 16977 -

IMPRESA : Ing.Stanislaio DE LUCA ANDRIOLI = LECCE =

Importo a base d'asta £. 116.685.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 7,45% £. 107.991.967.=

Importo netto perizia suppletiva £. 7.641.480.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno ventise-
tte del mese di Dicembre in FRANCAVILLA FONTANA.-

I sottoscritti Dott.Ingg.Pietro SALERNO e Franco
CELLIE, Direttori dei Lavori, unitamente all'Impre-
sa Ing.Stanislaio DE LUCA ANDRIOLI;

VISTO il contratto n° 2281 del 23/5/1960 registrato

a Brindisi il 7/6/1960 al n° 2154 Mod.1 Vol.115;

VISTO il verbale di consegna in data 1/9/1960;

VISTO il verbale di sospensione in data 21/8/1961;

VISTO la perizia suppletiva in data 24/5/1961;

VISTO la nota n° 25448/PS del 28/11/1961 che appro-
va la suddetta perizia per l'importo netto ri

dotto di £. 7.641.480;

VISTO il relativo atto aggiuntivo n° 3875 del 10 dicembre 1961 registrato a Brindisi il 23/12/1961 al n° 1076 Mod.1.-

I sottoscritti Direttori dei Lavori hanno convenuto che i lavori si possono riprendere considerando che sono venute a cessare le cause che determinano la sospensione dei lavori medesimi.=

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che s'intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni sei e quindi l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire il giorno 1/1/1962.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

LA DIREZIONE DEI LAVORI

Visto :

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO :

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te. Ubaldo VALLARINO)

