

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Gestione Ina-Casa

Lavori di costruzione Centro Sociale in Brindisi

rione Commenda - cant. 8083- prat. 20083

Impresa Antonucci Alberto fu Leucio

3° STATO <sup>(a)</sup> d'avanzamento

dei lavori eseguiti a tutto il

31 maggio 1955

CONTRATTO in data 30/12/1954 n. 949 approvato Reg. a Brindisi il

4/1/1955 al n. 1573 mod. II vol. 111

data N.

Importo del progetto L. 21.400.000

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione  
del 5,78 per cento 20.163.080

Fondo a disposizione dell'Amministrazione

del quale impegnato

- Per espropriazione L.
- » mag. lavori in prev. »
- » lavori ad economia »
- » sorveglianza e dir. »

TOTALE somma impegnata L.

Data della consegna 10/1/55

Data dell'incominciamento dei lavori 10/1/55

Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori 4/1/1956

I lavori rimasero sospesi o prorogati per

Per cui la nuova scadenza del tempo utile è

Giorni impiegati in più

» » in meno

(a) D'avanzamento finale.

| N. d'ord. | Articolo di elenco dei Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE SOMMINISTRAZIONI   | Quantità | PREZZO<br>unitario | I M P O R T O |               |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------|---------------|
|           |                               |                                                       |          |                    | parziale      | totale        |
|           |                               | <b>A) LAVORI A MISURA</b>                             |          |                    |               |               |
| 1         | 38                            | Scavo di materie e sez.<br>ristretta mc.              | 335      | = 800=             | 268.000=      |               |
| 2         | 47                            | Calcestruzzo a 200 "                                  | 335      | = 6.200=           | 2.077.000 =   |               |
| 3         | 46                            | Calcestruzzo a 300 "                                  | 3        | = 8.500 =          | 25.500 =      |               |
| 4         | 48                            | Ferro tondo omogeneo "                                | 200      | = 150=             | 30.000 =      |               |
| 5         |                               | Muratura tufo con paramento<br>in carparo mc.         | 8        | = 5.800=           | 46.400 =      |               |
|           |                               | sommano lavori a misura                               |          |                    |               | 2.446.900=    |
|           |                               | <b>B) LAVORI A FORFAIT</b>                            |          |                    |               |               |
| 6         | 11                            | Cap.Spec.Rustico<br>0,98x48%x17.900.000.              |          |                    | 8.420.160 =   |               |
| 7         | 11                            | Cap.Spec.Tramezzi<br>0,28x8%x17.900.000               |          |                    | 400.960 =     |               |
| 8         | 11                            | Cap.Spec.Opere esterne<br>0,12x7%x17.900.000          |          |                    | 150.360=      |               |
|           |                               | sommano lavori a forfait                              |          |                    |               | 8.971.480 =   |
|           |                               | sommano lavori a misura e forfait                     |          |                    |               | 10.418.380 =  |
|           |                               | a dedurre il ribasso del 5,78%                        |          |                    |               | 659.982 36    |
|           |                               | restano nette lire                                    |          |                    |               | 10.758.397 64 |
|           |                               |                                                       |          |                    |               | =====         |
|           |                               | Visto: IL PRESIDENTE<br>(Com.te Ubaldo VALLARINO)     |          |                    |               |               |
|           |                               | IL DIRETTORE DEI LAVORI<br>(Dott. Ing. Giovanni ROMA) |          |                    |               |               |