

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione 5° e 6° Lotto di Case Popolari in Ceglie Messapico per la eliminazione delle abitazioni malsane.

LEGGE 9.8.1954, n°640-Esercizio 1958-59 e 1959-60

Impresa : SARDELLA Luigi

Importo a base d'asta L.48.000.000,=

Importo al netto del ribasso 0,82% " 47.606.400,=

=====

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione di 2 fabbricati di case popolari in Ceglie Messapico per la eliminazione delle abitazioni malsane.

DATA E IMPORTO DEL PROGETTO: Progetto redatto in data Aprile 1958 dall'Ing. Giovanni ROMA, Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi dell'importo complessivo definitivo di lire L.50.000.000,= di cui:

a) per lavori a base d'asta L. 48.000.000,=

b) a disposizione dell'Amministrazione

(comprensenti L.560.000,= per allacci

acqua, luce e fognatura, L.1.440.000,=

per spese generali) L. 2.000.000,=

Totale L. 50.000.000,=

APPROVAZIONE: Il progetto principale risulta approvato con Decreto Ministeriale n°10737 del 23.6.1959

CONTRATTO: I lavori furono affidati all'Impresa SARDELLA LUIGI con contratto n.1959 del 13.12.1958 Reg. a Brindisi il 7.9.1959 al n.449 Mod.I Vol.114 ed atto aggiuntivo n.2026 del 9.5.1959 registrato a Brindisi il 7.9.1959 n.447 Mod.I Vol.114 con il ribassi dello 0,82%.

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Ing. Giovanni ROMA, Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi.

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE DEI LAVORI; I lavori vennero consegnati all'Impresa con verbale del 3 Giugno 1959; Poichè l'Art.13 del Capitolato Speciale d'appalto fissa in mesi quattordici il tempo utile per la loro ultimazione, così la scadenza doveva avvenire il 2 Agosto 1960.

In data 30.4.1960, venne redatto il verbale di ultimazione dei lavori e quindi in anticipo rispetto ai termini contrattuali.

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE:

- con contratto al netto del ribasso dello 0,82% L. 47.606.400,=

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE-L'Impresa ebbe sempre ad ottemperare agli ordini impar-

titi dal personale preposto dalla Direzione Lavori.

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati presso l'INAIL di Brindisi mediante polizza n.469/3 con decorrenza continuativa.

CONTO FINALE DELL'IMPRESA: Il conto finale dell'Impresa ammonta al netto del ribasso d'asta dello 0,82% a L.47.472.300,111=

da cui deducendo gli acconti corrisposti con i certificati:

n.1 7.9.1959 L.24.100.000,=

n.2 19.9.1959 " 4.000.000,=

n.3 23.10.959 " 4.700.000,=

n.4 21.11.959 " 4.200.000,=

n.5 28.1.1960 " 4.000.000,=

n.6 4.5.1960 " 2.550.000,=

sommano certificati L.43.550.000,=

Resta il credito netto dell'Imp. L. 3.922.300,11,=

Detto conto finale è stato regolarmente firmato dall'Impresa.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazione tempranea o permanente di aree e stabili, ecc.

non si è proceduto ad avanzare la richiesta prevista dall'Art.93 del Regolamento 25.5.189R, relativa agli avvisi di cui all'Art.360 della Legge sui LL.PP.


EOPOCA DI COLLAUDO: A termini dell'Art.15 del Capi-

tolato Speciale d'Appalto il collaudo dovrà aver
luogo entro il 3° trimestre dalla data di ultimazione
dei lavori e cioè entro il 30.1.1961.

LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi
non risultano notificati atti di sequestro e comunque
impeditivi al pagamento da effettuarsi.

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti
dall'Impresa comprendono: scavi, murature, solai, coper
ture, intonaci, massetti, pavimenti, scale, infissi, ver
niciature e tinteggiature, impianto idrico-sanitario
e di fognatura, sistemazioni esterne.

Brindisi, 15.9.1960



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni. ROMA)

A large, stylized handwritten signature in dark ink, written over the typed name of the Director of Works.