

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
Brindisi al Quartiere S. Elia - Lotto A - P. I.
n°. 194 Cantiere I267 - Alloggi n°. 70 -

IMPRESA : Consorzio Ravennate delle Coop. di Prod.
e Lavoro - Ravenna -

Importo a base d'asta.....L. 187.714.739=

Importo al netto del 5,78 %L. 176.846.927=

Importo netto perizia suppletiva...L. 3.085.000=

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantanove il giorno venti
due del mese di Novembre

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni Roma, Di-
rettore dei lavori:

VISTO il contratto n°. 5151 del 19.2.68 registrato
a Brindisi il 21.2.68 al n°. 346 Mod. I ;

VISTO il verbale di consegna in data 2 Maggio 68
che fissava per il giorno 26 Aprile 1969 il
termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO la perizia suppletiva e di variante redatta
in data 8.I.1969 per maggiori opere di fon-
dazioni;

VISTO il verbale di sospensione del 14.4.1969;

VISTO il verbale di ripresa lavori n°. I del
31.7.1969 che fissa il termine utile per la
ultimazione dei lavori al 12.8.1969;

VISTO l'atto aggiuntivo n°. 5267 dell' 8.8.1969
registrato a Brindisi il 12.8.1969 al n°.
1594 Mod. I Vol. 2 che proroga al giorno 30
la ultimazione dei lavori;

VISTO l'ordine di servizio del 12.8.1969 che fissa
il termine per l'ultimazione dei lavori al
12.9.1969;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori del =
1° 8.9.1969;



VISTO il verbale di ripresa dei lavori del 18.II.69
che fissa il termine utile per la ultimazio
ne al 22.II.1969;

ha proceduto, in contraddittorio con l'impresa ad
un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare
l'avvenuta ultimazione, come infatti in data odier
na si é constatato, nei termini contrattuali.

Pertanto si redige verbale, che previa lettu
ra e conferma, viene sottoscritto.

Il Direttore Dei Lavori
(Dott.Ing. Giovanni Roma)

L'Impresa



VISTO: Il Presidente

(Gr. U. G. Com. te U. G. Vallarino)