

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi - Rione Perrino -

Lotto 3 - Comparto "M" - Legge 5/8/78 N° 457.

Impresa DE.GE.CO. s.r.l. - BARI -

7° STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 30 Giugno 1981

CONTRATTO in data 4/7/80 n. 5956 REGISTRATO a Brindisi l'11/7/80 al
N° 2910 Mod. I.

Importo del progetto a base d'asta		L.	716.000.000=	Data della consegna	11/3/80
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione				Data dell'incominciamento dei lavori	11/3/80
del _____ per cento		L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	23/7/81
		L.			
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	131
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	==
	» mag. lavori impreved.	»		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	11/12/81
	» lavori ad economia	»			
	» sorveglianza e dir.	»		Giorni impiegati in più	
	» _____	»		Giorni impiegati in meno	
TOTALE somma impegnata		L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		LAVORI A FORFAIT				
1	1/A	Fondazioni 10%				
		100% X 10% X 716.000.000		£	71.600.000=	
2	1/B	Strutture portanti 27%				
		100% X 27% X 716.000.000		£	193.320.000=	
3	1/C	Murature di tompagno 4%				
		100% X 4% X 716.000.000		£	28.640.000=	
4	8	Infissi 8%				
		90% X 8% X 716.000.000		£	51.552.000=	
5	2	Tetto e Terrazze 3%				
		100% X 3% X 716.000.000		£	21.480.000=	
6	3	Tramezzi 3%				
		100% X 3% X 716.000.000		£	21.480.000=	
7	12	Impianto termico 4%				
		80% X 4% X 716.000.000		£	22.912.000=	
8	6	Pavimenti e marmi 7%				
		90% X 7% X 716.000.000		£	45.108.000=	
9	14	Impianto elettrico 3%				
		80% X 3% X 716.000.000		£	17.184.000=	
10	11	Impianti speciali 3%				
		90% X 3% X 716.000.000		£	19.332.000=	
11	9	Opere in ferro 3%				
		80% X 3% X 716.000.000		£	17.184.000=	
12	10	Schemat. imp. idrico-sani. 3%				
		100% X 3% X 716.000.000		£	21.480.000=	
13	13	App. igienico-sanitari 5%				
		50% X 5% X 716.000.000		£	17.900.000=	
		SOMMANO I LAVORI A FORFAIT				£ 549.172.000=
		A detrarre lo 0.20% per fidejussione				£ 1.098.344=
		RESTANO NETTE				£ 548.073.656=
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		(Dott. Ing. Antonio LONGO)				



[illegible]