

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori (GESCAL) nel Comune di Brindisi
Quartiere S. ELIA - P.I. n°1312 - LOTTIA/2 - Cantiere 3151/BR - Legge 14.2.1963
n° 60.=

Impresa SARDELLA LUIGI & FIGLI S.r.l. - FASANO -

11 STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 7 aprile 19 75

CONTRATTO in data 8.8.72 n. 5570 REGISTRATO a Brindisi il 9.8.72 al n°
1749 - MOD.I; Atto aggiuntivo n°5583 del 5.2.73, registrato a Brindisi il
7.2.73 al n°738 MOD.I, 2° Atto AGG. n° 5605 del 10.12.73 reg. a Brindisi il
12.12.73 al n° 4891 mod.I; 3°, 4° e 5° Atto aggiuntivo in corso di stipulazione

Importo del progetto a base d'asta	L.	594.139.792,00	Data della consegna	24.7.72
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>10,38</u> per cento	L.	532.468.081,00	Data dell'incominciamento dei lavori	24.7.72
Importo netto 1° perizia suppl.	L.	12.719.053,40	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	14.1.74
" " 2° " " L.	L.	8.084.240,57	I lavori rimasero sospesi per gg.	10+256
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.	62.335.191,00	I lavori rimasero prorogati per gg.	60+60+90
" " 4° " " "	"	4.472.289,00	Per cui la nuova scadenza del tempe utile è	5.5.75
Per espropriazione 5E.	"	12.333.505,00	Giorni impiegati in più	
Fondo a disposizione dell'Amm.	"	5.003.906,00	" in meno	
» mag. lavori imprev. »				
» lavori ad economia »				
» sorveglianza e dir. »		5.000.000,=		
» imprevisti »		3.906,00		
TOTALE somma impegnata L.	L.	5.003.906,00		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) - LAVORI A MISURA -				
1	1	Scavo a sez. deter. mc.	347,84	1500	521.760,00	
2	32	Calc. dosato a Kg.200 "	204,68	10000	2.046.800,00	
3	31	" " " 300 "	1217,47	15000	18.262.050,00	
4	62	Ferro omogeneo Kg.	128.098,57	180	23.057.742,40	
5	4	Scavo a sez. ampia mc.	7595,63	1000	7.595.630,00	
6	31b	Calc. a Kg.300 per elev. "	125,49	18500	2.321.565,00	
7	NP1	Svuotamento acqua mc.	4834,00	200	966.800,00	
8	NP2	Aggottamento fanghiglia "	829,00	2656	2.201.824,00	
9	NP3	Ferro semiacciaioso Kg.	6560,00	130	852.800,=	
10	NP4	Intonaco civile mq.	45165,79	2.200-(80+ 580)	69.555.000,00	
11	NP5	Astricato solare "	3355,68	8.000-(600+ 1300+2000)	13.762.000,00	
12	99	Ferro trafilato zincato Kg.	2200	600	1.320.000,00	
		SOMMA I LAVORI A MISURA &.				142.463.971,40
		B) - SISTEMAZIONE ESTERNA -				
13	3	Scavo di sbancamento mc.	8500	1100	9.350.000,00	
14	61	Pavimentazione strad. mq.	7000	2500	17.500.000,00	
15	52	Vespaio pietra calc. mc.	704,41	1900	1.338.379,00	
		SOMMA I LAVORI A SISTEMAZIONE ESTERNA &.				28.188.379,00
		C) - LAVORI A FORFAIT -				
16	11CSA.	RUSTICO 48%				
		48% x 530.250.951 x 100%		&.	254.520.456,48	
17	11CSA.	TRAMEZZI ED INTONACI 8%				
		8% x 530.250.951 x 98%		"	41.571.674,55	
18	11CSA.	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 10%				
		10% x 530.250.951 x 98%		"	51.964.593,19	
19	11CSA.	INTONACO ESTERNO 6%				
		6% x 530.250.951 x 95%		"	30.224.304,20	
		a riportare		&.	378.281.028,42	170.652.350,4

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		riporto	£.	378.281.028,42	170.652.350,40	
20	110SA.	INFISSI 12%				
		12% x 530.250.951 x 90%	"	57.267.102,70		
21	110SA.	IMPINATI 9%				
		9% x 530.250.951 x 80%	"	38.178.068,47		
22	110SA.	COMPLETAMENTO FABBRICATO 7%				
		7% x 530.250.951 x 75%	"	27.838.174,92		
SOMMA I LAVORI A FORFAIT.					501.564.374,51	
TOTALE LAVORI A MISURA E FORFAIT.					672.216.724,91	
A dedurre il ribasso d'asta del 10,38%					69.776.096,00	
RESTANO NETTE					£. 602.440.628,91	
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Antonio Longo)						
VISTO: IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele Fischetta)						