

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
Brindisi - Quartiere Autosufficiente C.E.P. - 5° Lot
te ridotto - Cantiere 15632 -

IMPRESA/ Dott.Ing.Ubaldo DANIELE - Brindisi -

Importo a base d'astaL.38.118.318.=

Importo netto del ribasso del 6,80%..." 35.526.272.=

Importo perizia suppletiva....." 1.677.000.=

=====

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI .

L'anno millenovecentosessantuno il giorno venti
del mese di Marzo in Brindisi, il sottoscritto Di-
rettore dei Lavori, Dott.Ing.Leonardo POTI';

VISTO il contratto n°2174 del 28.9.1959 reg. a Brin-
disi il 7.10.1959 al n°602 Mod.I-Vol.114;

VISTO il verbale di consegna il data 23.12.1959;

VISTO l'Art.10 del Capitolato Speciale d'Appalto
che stabiliva in giorni trecentosessanta con-
secutivi e continui il termine utile per l'ul-
timazione dei lavori a partire dal verbale di
consegna;

VISTO la perizia suppletiva il data 13.4.1960;

VISTO il verbale di sospensione del 12.12.1960;

VISTO la nota 25029/FA del 24.1.1961 che approvava la suddetta perizia suppletiva inerente lavori di miglioramento agli alloggi per l'impor-
to netto di L.1.677.000.=

VISTO il relativo atto aggiuntivo n°3450 del 30 Gen-
naio 1961 reg. a Brindisi il 3.2.1961 al n°
1367 Mod.I, che prorogava i lavori di giorni
trenta da quello stabilito nel contratto
principale;

VISTO il verbale di ripresa in data 13.2.1961 che
fissava l'ultimazione definitiva dei lavori al
20.3.1961;

ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa Ing.
Ubaldo DANIELE, ad un sopralluogo e visita dei lavo-
ri onde constatare la loro avvenuta ultimazione nei
termini prescritti e quindi in tempo utile.=

Pertanto si redige il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dett. Ing. Ubaldo DANIELE) (Dett. Ing. Leonardo POTI')

V i s t o:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dett. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o :

IL PRESIDENTE

Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

