

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione case per lavoratori in Brindisi

Quartierino Commenda-Ovest - cantiere 11250

Impresa S.r.l. La Generale Costruzioni-Brindisi

5° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 13 dicembre 1958

CONTRATTO in data 24/3/1958 n. 1694 approvato reg. a Brindisi il

10/4/1958 al n. 1647 mod. II vol. III

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	106.100.000	Data della consegna	5/5/958
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,22</u> per cento	»	87.440.472	Data dell'incominciamento dei lavori	5/5/958
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»	12.860.000	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	30/4/959
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
						46.248.648,70
		A) LAVORI A MISURA				
1	37	Scavo di sbancamento mc.	963	94 600 =	578.364 =	—
2	38	" " fondazione "	1.372	95 800 =	1.098.360 =	—
3	90	Calcestruzzo a Kg.150 "	358	93 5700 =	2.045.901 =	—
4	46	" " " 300 "	382	96 10000 =	3.829.600 =	—
5	48	Ferro omogeneo Kg.	27.000	= 130 =	3.510.000 =	—
		sommario lavori a misura				11.062.225 =
		B) LAVORI A FORFAIT				
6	11	CSA. Rustico: 90% x 48% x 81.074.709			35.024.274	29 10 3.891.586,03
7	"	Tramezzi: 50% x 8% x 87.074.709			3.242.988	36 30 1.948.793,02
8	"	Infissi: 45% x 12% x 81.074.709			4.378.034	28 25 2.432.241,97
9	"	Pavimenti: 20% x 10% x 81.074.709			1.621.494	18 10 810.747,09
10	"	Intonaco esterno e ringhiere 12% x 6% x 81.074.709			583.737	90 12 583.737,90
		sommario lavori a forfait				44.850.529 01
		totale lavori a misura e forfait				55.912.754 01
		a dedurre il ribasso del 6,22%				3.477.773 30
		restano nette lire				52.434.980 71
						=====
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		(Dott. Ing. Pasquale LANZILLOTTI)				
		Visto:				
		IL DIRETTORE TECNICO				
		(Dott. Ing. Giovanni ROMA)				
		Visto:				
		IL PRESIDENTE				
		(Comm. Cop. te Ubaldo VALLARINO)				