

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori in S. Pietro Vernotico
alla Via Circonvallazione per Lecce - cantiere N. 12190

Impresa La Generale Costruzioni - Brindisi

6° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 6 APRILE 19 60

CONTRATTO in data 3/7/1959, n. 1797 approvato reg. a Brindisi il 7/7/1959
al n. 31 mod. I vol. 111

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	14.577.000	Data della consegna	8/6/1959
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 2,60 per cento		28.538.200	Data dell'incominciamento dei lavori	8/6/1959
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		4.700.000	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	3/6/1960
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev.			
	» lavori ad economia		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» sorveglianza e dir.			
TOTALE somma impegnata	L.		Giorni impiegati in più	
			» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	38	Scavo a sez. ristretta mc.	427 44	800 =	341.952 =	
2	47	Calcestruzzo a Kg. 200 "	573 30	6000 =	3.554.460 =	
3	70	Spianate di malta mq.	270 =	110 =	29.700 =	
4	71	Stratificazione asfalto "	270 =	450 =	121.500 =	
		sommario lavori a misura				4.047.612 =
		B) LAVORI A FORFEIT				
5	11	C.S.A. - Rustico: 100% x 48 x 23.542.634			11.300.464 32	
6	"	" - Tramezzi e intonaci: 95% x 8% x 23.542.634			1.789.240 18	
7	"	" - Infissi: 94% x 12% x 23.542.634			2.655.609 11	
8	"	" - Pavimenti e rivestimenti: 98% x 10% x 23.542.634			2.307.178 13	
9	"	" - Intonaco esterno - vern. ringhiere, ecc. 55% x 6% x 23.542.634			776.906 92	
10	"	" - Completamento fabbricato: 85% x 7% x 23.542.634			1.400.786 72	
11	"	" - Impianti: 85% x 9% x 23.542.634			1.801.011 50	
		Sommario lavori a forfait				22.031.196 88
		totale lavori a misura e forfait				26.078.808 88
		a dedurre il ribasso del 2,60%				678.049 03
		restano nette Lire				25.400.759 85

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Dott. Ing. Giovanni DONA)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Pietro CARBONARA)

Visto: IL PRESIDENTE

(Comm. Con. to Ubaldo VALLARINO)

