

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti in
Fasano - Località Giardinelli - Legge 30/12/1960 n° 1676 Alloggi 14

Impresa Miali Paolo -Martina Franca (TA)

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 25/6/1971 19

CONTRATTO in data 21/1/1971 n. 5368 REGISTRATO il 26/1/1971 al n° 209 -Mod.I
in Brindisi

Importo del progetto a base d'asta	L.	100.250.000 =	Data della consegna	1/3/1971
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,949</u> per cento	L.	93.283.627 =	Data dell'incominciamento dei lavori	1/3/1971
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	23/2/1972
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.	19.750.000 =	I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato	spese notarili		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	Per espropriazione	L. 100.000	Per cui la nuova scadenza del tempe utile è	
	» mag. lavori imprev. »	11.335.000	Giorni impiegati in più	
	» lavori ad economia »	2.300.000	» » in meno	
	» sorveglianza e dir. »	6.015.000		
TOTALE somma impegnata	L.	19.750.000		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA						
1	1	Scavo di terra	109,59	1450 =	158.905,50	
2	7	" " roccia	109,57	5200 =	569.764=	
3	30	66 a 200	119,76	10000=	1.197.300=	
4	31	CC a 300	156,42	15000=	2.346.300=	
5	31/5	CC a 300	73731	18000=	1.319.580=	
6	(62)	Ferro	17419,03	180=	3.135.425,40	
7	15	Muratura	48,19	7500=	361.425=	
Sommano lavori a misura						9.088.699,90
B) LAVORI A FORFAIT						
8	11	CSA RUSTICO 48%				
		mc. 1438,84 x 48% mc.	690,64	8943=		6.176.393,52
Sommano lavori					£.	15.265.393,52
a detrarre il ribasso d'asta del 6,949%						1.060.792,16
Restano nette					£.	14.204.601,36
Visto: IL PRESIDENTE (Gr.Uff. Com.te U.G.VALLARINO) UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI Per quanto è stato possibile costatore da controlli saltuari effettuati nella visita sopralluogo si dichiara che i lavori eseguiti possono ritenersi rispondenti alle annotazioni contabili sopra riportate, ed alle previsioni di progetto. Brindisi, <i>F. T. 19/11</i> <i>F. T. 19/11</i> IL FUNZIONARIO ADDETTO IL CAPO SEZIONE. Visto: L'INGEGNERE CAPO F.to (Renato Lonoce) Copia conforme per uso amministrativo IL DIRETTORE DEI LAVORI (DOTT. Ing. GIOVANNI ROMA)						