

GESTIONE CASE PER LAVORATORI = L. 8.304.846 =

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori post-collaudò alle Palazzine INA-CASA di

BRINDISI - Via Peucezia - Cant. 11251/L

Impresa ALTAMURA ANTONIO = BRINDISI

Importo contrattuale L. 8.304.846 =

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSA:

PERIZIA DI PROGETTO in data 10.10.1964 per l'ammon-

tare di L.9.365.710 = di cui L.8.753.000 = per la-

vori e L.612.710 = per spese generali, redatto dal-

l'Ufficio Tecnico dell'Istituto Autonomo per le Ca-

se Popolari della Provincia di Brindisi ed approva-

ta con Delibera n° 7/s del 12.10.1964 del Consiglio

di Amministrazione dell'I.A.C.P. di Brindisi - Ge-

stione Speciale Gescal per l'importo di L.9.365.710

di cui L.8.753.000 = per lavori e L.612.710 = *per com-
pensi alla Stazione Appaltante.*

SOMME AUTORIZZATE :

a) per lavori post-collaudò L. 8.753.000 =
=====

CONTRATTO in data 10.2.1966 n° 4725 registrato a

Brindisi il 23.2.1966 al n° 364-Mod.I con il quale

i lavori di che trattasi venivano affidati all'Im-

presa ALTAMURA Antonio per l'importo ~~de~~ di Lire

8.304.846 = al netto dei ribasso d'sata del 5,12%-

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori ~~vennero~~ consegnati all'Impresa il 6.6.1966 come risulta dal relativo verbale in pari data.=

TERMINE ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori dovevano essere ultimati entro il 5.3.1967 =

ULTIMAZIONE DEI LAVORI :E' stata accertata il giorno 28.1.1967 come risulta dal verbale in pari data e quindi in tempo utile.=

ANDAMENTO DEI LAVORI : I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni della Direzione dei Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI : L'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza n° 2006/3 con decorrenza continuativa.=

STATO FINALE DEI LAVORI: Redatto in data 16.5.1968 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori é di nette L.7.857.917,36 -

Poiché sono stati già pagati n° 3 acconti per complessive L.7.000.000 = il credito dell'Impresa resta in L.857.917,36 (diconsi Lire Ottocentocinquantesette e 36/100).=

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Direttore Tecnico I.A.C.P. nella visita effettuata il giorno 22.5.1968

RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in conformità delle previsioni del progetto con i materiali richiesti, con le dimensioni prescritte e conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori ;

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a norma del Regolamento 25.5.1895 n° 350 e che i prezzi adottati sono quelli di contratto;

VISTO che i lavori contabilizzati corrispondono a quelli eseguiti;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

VISTO che non vi sono rilievi o segnalazioni da parte degli Enti Assicurarivi ;

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Direzione dei Lavori ;

VISTO che tutti gli atti sono regolarmente sottoscritti dall'Impresa e che non risultano inserite riserve ;

CERTIFICA

che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente eseguiti; liquida secondo le risultanze del conto finale in L.7.857.917 = l'importo dei lavori e poiché all'Impresa sono state pagate in acconto

L.7.000.000 =

DICHIARA

pagabile all'Impresa ALTAMURA ANTONIO DI BRINDISI

la somma di L.857.917 = (dicondi Lire Ottocentocinquantasettemilanovecentodiciassette) a saldo di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori di che trattasi salvo la superiore approvazione del presente atto.=

BRINDISI, li 25.5.1968

L'IMPRESA

(Antonio Altamura)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Visto :

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff. Com.te U.G. VALLARINO)

