

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di

Impresa

STATO (a)

dei lavori eseguiti a tutto il

19

CONTRATTO in data n. REGISTRATO

Importo del progetto a base d'asta . . . L.

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del per cento . . . L.

Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.

del quale impegnato	Per espropriazione L.	
	» mag. lavori imprev. »	
	» lavori ad economia »	
	» sorveglianza e dir. »	
	» »	
TOTALE somma impegnata L.		

Data della consegna . . .

Data dell'incominciamento dei lavori . . .

Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori .

I lavori rimasero sospesi per gg.

I lavori rimasero prorogati per gg. .

Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .

Giorni impiegati in più . . .

» » in meno .

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	143	Stuccature di piccole lesioni superficiali ecc. m ²	250,11	800	200.088	
2	156/bis/a	Ripristino di spigoli di strutture in c.a. fino a cm. 6 per lato m	54,2	700	37.800	
3	156/bis/b	Ripristino di spigoli di strutture in c.a. ecc. fino a cm. 15 per lato m	75,20	1800	135.360	
4	156/bis/c	Ripristino di spigoli di strutture in c.a. ecc. oppure dell'introdotta di solette ecc. fino a mq. 0,25 di superficie mq	32	5200	166.400	
5	151/b	Rivestimento esterno con intonaco plastico ecc. dello spessore di mm. d. dato a pennello spr. 22 ecc. m	3235,07	2100	6.793.647	
6	289	Coloritura a olio di ringhiere m	31380	1300	407.940	
7	291	" " " " in legno esistente m	855,17	1000	855.170	
8	286	Tinteggiatura a tempera m	1334,14	500	667.070	
9	284	Coloritura a olio per zoccolature m	3383	1550	52.436	
10	29	Svellimento di listrici solari m	1282,20	1300	1.666.860	
11	124	Isolamento di solari m	1282,20	1500	1.923.300	
12	126	Copertura di asfalto m	1282,20	2900	3.718.380	
13	125	Matto a pendio m	1282,20	300	384.660	
14	122	Pavimentazioni su listrici solari con lastre di Curb' m	1287,93	4900	6.310.857	
15	22	Smontaggio di tubature m	12	400	4.800	
16	169	Tubazioni fibro-cem. p. 100 m	12	3150	37.800	
		a riportare			23.362.568	

N d'ord	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<i>riporto</i>			23.362.568 :	
17	164	Tubazione ferro-acciaio ϕ 150 ml	4 00	4150 :	16.600 :	
18	202	" in ferro zincato				
		to da 1"	28 70	2800 :	80.360 :	
19	2	Scavo di terra mc	10 99	5000 :	54.950 :	
20	17	Svellimento di cordoni ml	26 00	1300 :	33.800 :	
21	30	Demolizione pavimenti in pietram. di cemento mq	9 00	600 :	5.400 :	
22	39	Demolizione di manto stragale	28 00	1500 :	42.000 :	
23	8/6	Scavo di roccia mc	52 33	21.000 :	1.098.930 :	
24	40	Trasporto alle discariche	52 33	3500 :	183.155 :	
25	91	Conglomerato cementizio magro a Kg. 200	87 27	25.900 :	2.260.29	
26	89	Conglomerato cementizio per strutture in c.a.	17 35	39.400 :	683.590 :	
27	76	Solario con carico accidentale di Kg. 40/mq	18 00	14.100 :	253.800 :	
28	92	Ferro omogeneo Kg	328 945	500 :	164.472 :	
29	145	Tritonaco cementizio mq	108 00	2300 :	248.400 :	
30	194	Chiusure di ghisa Kg	158 00	750 :	118.500 :	
31	50	Murature di tipo da cm. 25 mq	13 65	7900 :	107.835 :	
32	344	Cordoni coleari ml	18 20	7800 :	141.960 :	
33	11	Verspoio in pietra mac. calc. mc	14 7	5800 :	8.526 :	
34	121	Pavimento di pietram. mq	62 45	4100 :	256.045 :	
35	170	Tubag. resina ϕ 100 ml	11 90	3450 :	41.055 :	
36	9/a	Rilevati o colmate mc	3 868	1550 :	5.995 :	
37	122	Pavimento in lastre di porz. mq	3 51	4900 :		
37	134	Tubatura esterna	36 65	2250 :	82.462 :	
38	133	" civile	10 64	1850 :	19.684 :	
		Sommario			27.236.116 :	
		a dedurre il ribatto d'asta del 4,765%			1.297.801 :	
					25.938.315 :	

VISTO:

Il Direttore dei Lavori
(Gott. Ing. Antonio LONGO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento di alloggi popolari

Lotti 2°, 3° e 4° ex Legge 640 in OSTUNI e Lotti 1° e 2° ex Legge 640 in

OSTUNI VILLANOVA - Legge 22/10/1971, n. 865 - art. 68/a - (Canale A) -

Impresa ATTOLINI Mario - Ostuni (BR) -

2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il

7 Agosto
1978

1978

CONTRATTO in data 14/10/1977 n. 5785 REGISTRATO a Brindisi il 27/10/1977

al n. 4044 Mod. I°.

Importo del progetto a base d'asta L.

34.160.000. =

Data della consegna

31/10/77

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 4,765 per cento L.

32.532.276. =

Data dell'incominciamento dei lavori

31/11/77

L.

Scadenza del tempo utile per l'ultimaz dei lavori

31/5/78

L.

Fondo a disposizione dell'Amministrazione L.

10.920.000. =

I lavori rimasero sospesi per gg.

104

del quale impegnato

Per espropriazione L.	
» mag. lavori imprev. »	<u>3.746.400. =</u>
» lavori ad economia »	
» sorveglianza e dir. »	<u>3.074.400. =</u>
» I.V.A. »	<u>4.099.200. =</u>

I lavori rimasero prorogati per gg.

Per cui la nuova scadenza del tempo utile è

14/8/78


Giorni impiegati in più

TOTALE somma impegnata L.

10.920.000. =

» » in meno

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
1	143	Stuccatura di piccole lesio ni superficiali, ecc. ml.	200=	800=	160.000=	
2	156/bis/a	- Ripristino di spigo li di strutture in c.a. ecc. fino a cm.6 per lato ml.	50=	700=	35.000=	
3	156/bis/b	- Ripristino di spigo li di strutture in c.a. ecc. fino a cm.15 per lato ml.	70=	1.800=	126.000=	
4	156/bis/c	- Ripristino di spigo li di strutture in c.a. ecc. oppure dell'intradosso di solette ecc. fino a mq.0,25 di superficie mq.	30=	5.200=	156.000=	
5	151/b	- Rivestimento esterno con intonaco plastico ecc. del- lo spessore di mm.1 dato a spruzzo ecc. mq.	2.600=	2.100=	5.460.000=	
S O M M A N O					5.937.000=	
a dedurre il ribasso d'asta del 4,765%					282.898=	
R E S T A N O					5.654.102=	
					=====	
					IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing. Antonio LONGO)	
						
					VISTO: IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele FISCHETTO)	
						

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
			2° LOTTO	3° LOTTO	4° LOTTO VILLANOVA	TOTALE
1	143	Stuccatura di piccole lesioni superficiali, ecc. ml.	80,60 200=	80,60 800=	88,91 160.000= 200.088	= 250,19
2	156/bis/a	Ripristino di spigoli di strutture in c.a. ecc. fino a cm.6 per lato ml.	18,15 50=	20,50 700=	15,35 35.000= 37.800	= 54,00
3	156/bis/b	Ripristino di spigoli di strutture in c.a. ecc. fino a cm.15 per lato ml.	35,50 70=	21,25 1.800=	18,45 125.000= 135.360	= 75,20
4	156/bis/c	Ripristino di spigoli di strutture in c.a. ecc. oppure dell'intradosso di solette ecc. fino a mq.0,25 di superficie mq.	13,30 30=	13,30 5.200=	10,70 150.000= 166.400	= 30,00
5	151/b	Rivestimento esterno con intonaco plastico ecc. dello spessore di mm.1 dato a spruzzo ecc. mq.	1048,59 2.600=	1048,59 2.400=	1137,89 5.400.000= 6791,64	= 3235,02
289		Colature a cura di ingegneri SOMMATIC	121,74	121,74	7,30	= 312,80
		a dedurre il ribasso d'asta del 4,75%			5.937.000= 28.000= 5.965.000= =====	
1000	291	Colature a cura di ingegneri	229,28	229,28	2,644	= 855,12
II DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Antonio LONGO)						
500	284	Colature a cura di ingegneri	469,22	469,22	290,40	= 1224,14
150	284	Colature a cura di ingegneri	12,41	12,41	8,11	= 33,83
130	29	Sviluppamento lastre salate	223,86	223,86	26,72	= 1282,30
150	29	Sviluppamento lastre salate	223,86	223,86	26,72	= 1282,30
IL PRESIDENTE Dott. Raffaele FISCHETTI						
120	284	Colature a cura di ingegneri	469,22	469,22	290,40	= 1224,14
150	284	Colature a cura di ingegneri	12,41	12,41	8,11	= 33,83
130	29	Sviluppamento lastre salate	223,86	223,86	26,72	= 1282,30
150	29	Sviluppamento lastre salate	223,86	223,86	26,72	= 1282,30