

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

OPERE PUBBLICHE

LEGGE 28/2/1968, n. 422 e L. 865 -

LAVORI di costruzione di Case Popolari in OSTUNI -

(BR) - Contrada Merangia-Legorgole.-

CONTRATTO n.5718 di Rep. in data 20.9.1976 registra  
to a Brindisi il 22/9/1976 al n.3792 Mod.I°.

INCARICA: Dott.Ing. Olindo ANGELINI - Fasano (BR) -

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Progetto: - In data Settembre 1971 per l'ammontare  
di L. 200.000.000.- redatto dall'Istituto Autonomo  
Case Popolari - Brindisi - ed approvato con Delibe  
ra n.1994 in data 21/1/1972 dal Consiglio di Ammi  
nistrazione I.C.P. -

Somme autorizzate:

a) - per lavori a base d'appalto ... L. 69.950.000

b) - a disposizione dell'Amz.ne:

1) per suolo ..... L. 1.100.000-

2) per lavori in econo

mia ..... L. 1.000.000-

3) per imprevisti e re

visione prezzi .... L. 2.780.000-

A riportare L. 5.880.000- L. 69.950.000

Riporto                      £. 5.880.000- £. 69.950.000

4) per spese generali 6% " 4.170.000-

In una le somme a disposizione

dell'Amministrazione ..... £. 10.050.000

S O M M A R I O                      £. 80.000.000

Aggiudicazione lavori - A seguito di gara di appalto esperita presso questo Istituto in data 30/12/1974 i lavori vennero appaltati all'Impresa Dott. Ing. Olindo ANGELINI da Fasano (BR) che offrì l'aumento del 149,77%.-

Contratto - In data 20/9/1976 n.5718 di Repertorio registrato a Brindisi in data 22/9/1976 al n.3792 Mod.I° - col quale i lavori di che trattasi venivano affidati all'Impresa Dott.Ing. Olindo ANGELINI da Fasano per l'importo di £. 174.364.687 incrementato dell'aumento del 149,77%.-

Consegna e durata dei lavori - I lavori vennero consegnati in data 20/5/1977 come risulta dal relativo verbale in pari data 20/5/1977.-

Sospensione dei lavori - I lavori sono stati sospesi con verbale del 25/5/1977 e ripresi con verbale del 9/6/1977 e successivamente sospesi con verbale del 2/12/1977 e ripresi con verbale del 10/1/1978 e successivamente sospesi con verbale del 6/2/1978 e ripresi con verbale del 10/3/1978 e successiva-

mente sospesi con verbale del 5/5/1978 e ripresi con verbale del 13/7/1978.

Termine di ultimazione dei lavori - A termini dello art.10 del Capitolato Speciale di Appalto, i lavori dovevano essere ultimati entro il 14/5/1978 dalla data di consegna e quindi entro giorni 360 (trecentosessanta).-

Per effetto delle sospensioni dei lavori, il detto termine è stato prorogato al giorno 16/10/1978.-

Ultimazione dei lavori - E' stata accertata il giorno 16/10/1978 come risulta dal verbale in pari data 16/10/1978 e quindi in tempo utile.-

Andamento dei lavori - I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori di questo I. A.C.P.-

Assicurazione operai - L'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL di Brindisi con polizza n.17936/3 decorrente continuativa.-

Avvisi ad opponendum - Non sono stati richiesti e ad essi viene luogo la dichiarazione rilasciata in data 5/4/1979 dal direttore dei lavori ai sensi dello art.360 della Legge sui LL.PP. 20 Marzo 1865 n. 2248.-

Stato finale dei lavori - Redatto in data 5/4/1978

dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di ... £. 174.312.176=

da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in n.2 rate .. " 161.106.903=

resta il credito liquido della Impresa in ..... £. 13.205.273=

(diconsi Lire tredici milioni duecentocinquanmiladuecentosettantatre) accettate dalla Impresa con riserva..

Cessioni di credito - L'Impresa ha ceduto i suoi crediti al Banco di Napoli - Filiale di Fasano con atto in data 14/2/1979 n.32951.

Detta cessione è stata riconosciuta dall'I.A.C.P. di Brindisi giusta nota n.2947 in data 27/2/1979..

Raffronto fra le somme autorizzate e quelle spese - Con delibera I.A.C.P. n.2927 del 13/3/1975 è stata autorizzata la complessiva somma di £. 174.714.115

Sono state spese:

a) - con contratto principale £. 174.312.176

Restano disponibili ..... £. 401.939

Progettista e direttore dei lavori - Il progetto è stato redatto dall'I.A.C.P. di Brindisi.

I lavori sono stati diretti dall'Ing. Antonio LONGO.-

BRINDISI, li 5/4/1979

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
**(Dott. Ing. Antonio LONGO)**

