

5

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
per la Provincia di Brindisi

Lavori di costruzione di Case Popolari in Carovigno
per la eliminazione delle abitazioni malsane = Legge
640 del 9.8.1954 = Esercizio 1953/54 e 1954/55.=
Impresa : Recchia Lorenzo fu Crocefisso
Contratto n. 1007 del 30.9.1955.=

RELAZIONE

di accertamento allo stato finale.=

PROGETTO = Il progetto in data maggio 1955 venne re-
dato dal Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore Tecnico
dell'I. A. C. P. e giusta il progetto stesso era
preventivata la spesa seguente :

1) a base d'asta L. 19.200.000.=

2) a disposizione dell'Amministrazione =

zione :

a) per lavori in

economia L. 220.000.=

b) per progetto, direzione e sorveglianza

za

" 580.000.= " 800.000.=

Complessivamente L. 20.000.000.=

=====

Il progetto fu approvato con nota Ministeriale numero del

ASSUNTORE DEI LAVORI = Nell'esperimento d'asta rimase deliberatario il Signor RECCHIA Lorenzo Crocco fisso che offrì il ribasso del 0,66 per cento.=

CONTRATTO = Il contratto venne stipulato in data 30. 9.1955 col n. 1007 di repertorio in Brindisi presso la sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari e venne approvato con D.M. 6943/1^a Div. XVI^a ter del 31.12. 1955 e registrato presso la Corte dei Conti il 11.1. 1956 reg.5 fg.311. inviato all' I.A.C.P. con nota n. 2121 del 24 febbraio 1956 pervenuta in data 29 febbraio 1956 n.1898 e registrato a Brindisi il 13 marzo 1956 al n.1246 Mod. I Vol.107.=

IMPORTO CONTRATTUALE = L'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso d'asta del 0,66 per cento sulla somma di L. 19.200.000.= è risultato di netto L. 19.073.280.=

SPESA AUTORIZZATA PER I LAVORI = La spesa autorizzata per i lavori risulta dal seguente prospetto :

a) per il contratto principale L. 19.073.280.=

=====

DIRETTORE DEI LAVORI = I lavori vennero diretti dal sottoscritto Dott. Ing. Leonardo POTTI'.=

CONSEGNA DEI LAVORI / I lavori furono consegnati con

verbale del 20 marzo 1956 senza riserve da parte dell'Impresa.=-

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALE

IN CASO DI RITARDO = Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dall'art.13 del Capitolato Speciale di Appalto mesi dieci a partire dalla data del verbale di consegna.=-

Il tempo utile doveva scadere quindi il 19 gennaio 1957.=-

Dall'art.14 dello stesso Capitolato era stabilita la penale di L. 5.000.=- per ogni giorno di ritardo.=-

ULTIMAZIONE DEI LAVORI = L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 19 gennaio 1957 come fu accertato con regolare verbale di ultimazione e quindi in tempo utile.=-

STATO FINALE = Lo stato finale importa complessivamente netto L. 18.336.269,49

da cui sono state dedotte per i certificati di acconto già emessi " 16.350.000.=-

Secondo il detto stato finale resta quindi il Credito dell'Impresa in L. 1.986.269,49

=====

RISERVE DELL'IMPRESA = L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza alcuna riserva.=-

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI = L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza n. 10986/3 con decorrenza continuativa. =

TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO = In base all'art. 15 del Capitolato Speciale il collaudo dovrà avvenire entro il terzo trimestre dalla data di ultimazione e quindi entro il 19 ottobre 1957. =

AVVISI AD OPPONENDUM = Non essendo occorse occupazioni permanenti e temporanee, nè danneggiamenti di stabili interessanti privati, perchè i lavori stessi si svilupparono unicamente su aree di proprietà dell'Amministrazione, si è ritenuto potersi omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum prescritti dall'Art. 360 della Legge sui lavori pubblici. =

LIBERTA' DI CREDITO = Come risulta dal relativo certificato in data 12.6.1957, all'Ufficio non risultano notificati atti impeditivi al libero pagamento del credito spettante all'Impresa. =

CESSIONI DI CREDITI = L'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti e non ha rilasciato deleghe o procure a favore di terzi nè comunque disposto dei crediti stessi. =

ANDAMENTO GENERALE DEI LAVORI = L'impresa ha eseguito tutti i lavori previsti in progetto senza incontrare

alcuna difficoltà, conducendoli con ogni cura ed a
perfetta regola d'arte sempre, peraltro, uniforman-
dosi agli ordini impartiti dalla Direzione dei Lavo-
ri. =

Brindisi, li 12 giugno 1957. =

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Leonardo POTI)

Leonardo Poti

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Giovanni Roma