


ENTE APPALTANTE COOPERATIVA 17 APRILE

LAVORI Costruzione fabbricato sociale prolungamento Via Tirolo

IMPRESA Lavori in economia



VERBALE DI PROVA DI CARICO N.

L'anno millenovecento sessantaquattro il giorno tre

del mese di Marzo

con l'intervento dei signori:

Ing. Giovanni Roma-Ing. Capo I.A.C.P. di Brindisi

Sig. Scarascia Luciano-per la Cooperativa 17 Aprile

Ing. Gennaro De Giorgio-Direttore opere in c.a.

Ing. Crescenzo Cerracchio-ditta palificatrice

si è proceduto alle operazioni per la prova di carico

sul plinto 35 Palo n. 35c diam. cm. 40

lunghezza ml. 14,50 gettato il 28.1.1964

previsto per un carico di esercizio di tonn. 28 e provato al

carico di tonn. 42 ottenendosi i risultati che seguono:

A - CARICO DEL PALO

Pressione al manometro Kg./cmq.	Pressione Tarata Kg./cmq.	Carico effettivo Tonn.	Orario	LETTURE FLESSIMETRI		
				Sinistro m./m.	Destro m./m.	
0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	
50	34.19	10.74	9.05	0.35	0.20	
			9.10	0.35	0.20	
100	82.96	26.03	9.15	1.10	0.85	
			9.25	1.10	0.85	
			9.35	1.10	0.85	
150	132.85	42	10.00	1.80	1.60	
			13.15	1.80	1.60	

Area del martinetto : cmq. 314.15

Manometro n. 3860 Certificato di taratura N.8683/C Istituto Scienze
delle Costruzioni Università di Napoli (1.2.64)

Flessimetri : FERRERO N.

B - SCARICO DEL PALO

Pressione al manometro Kg./cmq.	Pressione Tarata Kg./cmq.	Carico effettivo Tonn.	Orario	LETTURE FLESSIMETRI		
				Sinistro m./m.	Destro m./m.	
150	132.85	42	13.15	1.80	1.60	
100	82.86	26.03	13.20	1.80	1.60	
50	34.19	10.74	13.25	1.60	1.40	
0.00	0.00	0.00	13.30	0.90	1.00	
			13.40	0.60	0.40	

FIRME

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]