

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di n° 28 alloggi di E.R.P. nel Comune di FRANCAVILLA FONTANA

Legge 5.8.78 n°457 - IV BIENNIO -

Impresa Teodoro LAGUERCIA - BRINDISI -

9° **STATO** (a) d'AVANZAMENTO

dei lavori eseguiti a tutto il 28 MARZO


19 89

CONTRATTO in data 21.10.1987 n. 6143 **REGISTRATO** a Brindisi il 27.11.1987
al n°4453

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		1.415.700.000=	Data della consegna . . .	20.11.1987
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 13,11 per cento . . . L.		1.230.101.730=	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	20.11.1987
Importo perizia al netto 1° . . . L.		152.000.000=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori .	12.01.1989
" " " " 2° . . . L.		54.000.000=	I lavori rimasero sospesi per gg.	60 + 30
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.			I lavori rimasero prorogati per gg.	12.04.1989
del quale impegnato	Per espropriazione L.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	
	» mag. lavori impreved. »		Giorni impiegati in più . .	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in meno .	
	» sorveglianza e dir. »			
	» . . . »			
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	10a	Scavo di terreno a sez. ampia Mc.	3000,70	5.400	16.203.780	
2	11	Scavo " " tufaceo " " "	1144,30	30.000	34.329.000	
3	63	Conglom. Cementizio magro "	678,91	77.000	523276.070	
4	59	" " Strutture in c.a. "	1283,37	93.500	119.995.095	
5	64	Ferro tondo omogeneo Kg.	36839,22	1.050	38.681.181	
6	27	Muratura tufo spess. cm. 32 Mc.	192,72	28.000	5.396.160	
7	16	Gettata di pietrame calcareo "	2182,72	21.000	45.837.120	
8	61	Conglom. cementizio p.p. "	60,00	115.000	6.930.000	
9		E.P. Rimozione ringhiera:				
		- Operaio Specializzato Ore	32,=	20.885	668.320	
		- Operaio Qualificato "	32,=	20.017	640.544	
		- Operaio Comune "	32,=	18.197	582.304	
10	1	demolizione muro di cinta Mc.	13,20	26.900	355.080	
11	15	Formazione di rilevati p.p. "	1300,00	14.700	19.110.000	
		SOMMANO LAVORI A MISURA				341.004.654
		B LAVORI A FORFAIT				
12	CSA	Strutture portanti:				
		1.210.000.000 x 32% x 100%			387.200.000	
13	"	Muratura di tompagno:				
		1.210.000.000 x 10% x 100%			121.000.000	
14	"	Tramezzi 1.210.000.000x3%x100%			36.300.000	
15	"	Infissi 1.210.000.000x8%x100%			96.800.000	
16	"	Impianto elettrico:				
		1.210.000.000 x 3% x 100%			36.300.000	
17	"	Schematura impianto idrico:				
		1.210.000.000 x 3% x 100%			36.300.000	
18	"	Impianti Speciali:				
		1.210.000.000 x 3% x 100%			36.300.000	
19	"	Impianto di riscaldamento:				
		1.210.000.000 x 6% x 100%			72.600.000	
20	"	Intonaci interni:				
		A RIPIARTIRE			822.800.000	341.004.654

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		RIPORTO			822.800.000	341.004.654
20	CSA	1.210.000.000 x 5% x 100%			60.500.000	
21	"	Opere in ferro: 1.210.000.000 x 3% x 100%			36.300.000	
22	"	Pavimenti e marmi: 1.210.000.000 x 8% x 100%			96.800.000	
23	"	Intonaci esterni: 1.210.000.000 x 4% x 100%			48.400.000	
24	"	Rivestimenti: 1.210.000.000 x 3% x 100%			36.300.000	
25	"	Apparecchi igienico-sanitari: 1.210.000.000 x 4% x 100%			48.400.000	
26	"	Opere da pittore: 1.210.000.000 x 3% x 100%			36.300.000	
27	"	Completamento lotto: 1.210.000.000 x 2% x 100%			24.200.000	
		SOMMANO LAVORI A FORFAIT			£.	5.210.000.000
		SOMMANO LAVORI A MISURA E A FORFAIT			£.	1.551.004.654
		A detrarre il ribasso d'asta del 13,11%			£.	203.336.710
		RESTANO			£.	1.347.667.944
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Arch. PIETRO ORESTA) 						
Visto: L'INGEGNERE CAPO (Dott. Ing. ANTONIO LONGO) 