

COOPERATIVA EDILIZIA "VILLA ITALIA"

Francavilla Fontana (Brindisi)

LAVORI di Costruzione dell'Edificio con 12 abitazioni e depositi.

IMPRESA Antelmi Luigi, nato a Carovigno il 1°/1/1909-

STATO **F I N A L E**dei lavori eseguiti a tutto il **20.12.1967**CONTRATTO in data **14.12.1966** Rep. Numero **66742**Atto di sottomissione in data **24.5.1968** Rep. n. **76036**

IMPORTO DEL PROGETTO APPROVATO L. _____

Importo del contratto depurato del
 ribasso d'asta del **1.28 %** L. **76.653.187**
Atto di sottomissione netto **1.174.393**

Fondo a disposizione dell'Amministr.

- a) per espropriazioni » _____
- b) per lavori diversi a contratto » _____
- c) per maggiori lavori imprevisi » _____
- d) per lavori in economia . . . » _____
- e) per sorveglianza o direzione » _____
- f) per ribasso % sul contratto » _____

TOTALE somma impegnata L. **77.827.480-**

Data della consegna

21.11.66

Data di inizio dei lavori

21.11.66

Scadenza del tempo utile

6.10.67

Sospensione o proroghe gg.

75

Nuova scadenza tempo utile

20.12.67

Giorni impiegati in più

Numero d'ordine 1	Articoli di elenco dei prezzi 2	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI 3	Unità di misura 4	QUANTITÀ 4	PREZZO unitario 5	IMPORTO	
						Parziale 6	TOTALE 7
		Lavori a misura					
1	4	Scavo di sbancamento	mq	120,93	785		94.930,05
2	2	Scavo a sezione ristretta	"	608,05	990		601.969,50
3	17	Calcestruzzo a q.li 2	"	56,07	8000		448.560,00
4	44	Ferro tondo Aq 50/60	Kg	10149,29	150		1.522.394,50
5	16	Calcestruzzo a q.li 3	mc.	174,00	12000		<u>2.088.000,00</u>
		Sommato i lavori a misura					4.755.853,05
		Lavori a forfait					
6	11b	Rustico	100/x48/xL.74.321.042				35.674.100,16
7	11b	Tramezzi ed intonaci	100/x 8/xL.74.321.042				5.945.683,36
8	11b	Impianto idrico fognante e di riscaldamento	100/x 9/xL.74.321.042				6.688.893,78
9	11b	Pavimenti e rivestimenti	100/x10/xL.74.321.042				7.432.104,20
10	11b	Infissi	100/x12/xL.74.321.042				8.918.525,04
11	11b	Intonaci e ringhiere	100/x 6/xL.74.321.042				4.459.262,52
12	11b	Opere esterne	100/x 7/xL.74.321.042				<u>5.202.472,94</u>
		Sommato i lavori a misura ed a forfait				L.	79.076.895,05
		A dedurre il ribasso d'asta dell'1,98				L.	<u>1.249.414,92</u>
		Totale netto				L.	<u>77.827.480,10</u>
		Che si arrotondano a L.				"	77.827.480---
		Avendo l'impresa ricevute in corso d'opera i seguenti acconti, si deducono:					
		1°Certificato in data 18.3.67			L.11.700.000		
		2°Certificato in data 29.4.67			" 12.000.000		
		3°Certificato in data 16.6.67			" 12.290.000		
		4°Certificato in data 2.9.67			" 9.700.000		
		5°Certificato in data 5.12.67			" 10.750.000		
		6°Certificato in data 16.12.67			" 12.350.000		
		7°Certificato in data 3.6.68			<u>" 2.700.000</u>		
		Sommato gli acconti corrisposti			L.		<u>71.490.000,00</u>
		Resta il credito a saldo dell'Impresa			L.		6.337.480,00
		(Dicansi lire Seimilionitrecentotrentasettemilaquattrocentottanta.)					

Numero d'ordine 1	Articoli di elenco dei prezzi 2	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI 3	Unità di misura	QUANTITÀ 4	PREZZO unitario 5	IMPORTO	
						Parziale 6	TOTALE 7
		L'IMPRESA (Luigi Antelmi) <i>chy Antelmi</i> Gli operai dell'Impresa sono stati assicurati presso l'Inail di Brindisi con posizione assicurativa n. 6039/3 con decorrenza continuativa. IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dr. Ing. Giovanni Pansuti) <i>G. Pansuti</i> IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dr. Ing. Giovanni Pansuti) <i>G. Pansuti</i> Francavilla P. na 20 GIU. 1968 <i>Il Presidente</i> <i>Concino Elio</i>   VISTO IL PRESIDENTE Uff. le Com. le Ubaldo Valarino <i>[Signature]</i> VISTO IL DIRETTORE TECNICO (Dott. Ing. Giovanni Roma) <i>[Signature]</i>					

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CORPO DEL GENIO CIVILE, UFFICIO DI

Il sottoscritto

DICHIARA

che in seguito a disposizioni ricevute dal proprio Ingegnere Capo ha proceduto al controllo tecnico Amministrativo - contabile del presente stato di avanzamento, e ne conferma l'importo

in nette Lire

(lire).

Li

IL FUNZIONARIO

Visto : L' INGEGNERE DIRIGENTE

.....

[Faint handwritten signature and stamp visible at the bottom of the page]