

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agri-
coli Dipendenti in ORIA -

Legge 30/12/1960 n°1676-Esercizio 1/7-31/12/1964-

IMPRESA : CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI

PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA -

Importo a base d'asta=.....£.78.850.000.=

Importo netto del ribasso del 2,10%=..." 77.194.150.=

Importo netto aggiuntivo=....." 1.960.000.=

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasette il giorno sei
del mese di Aprile nel Cantiere dei Lavori suddetti,

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente al Geom.Galliano TRIOSSI, in
rappresentanza del Consorzio Ravennate delle Coop.
di Prod. e Lavoro - Ravenna;

VISTO il contratto n°4649 del 24/9/1965 registrato
a Brindisi il 28/9/1965 al n°1849;

VISTO il verbale di consegna in data 25/9/1965;

VISTO la perizia suppletiva del 18/5/1966;

VISTO la provveditoriale n°20362 del 14/7/1966, che
approva la suddetta perizia suppletiva;

VISTO l'atto aggiuntivo n°4776 del 27/8/1966 reg.a

Brindisi il 7/9/1966 al n°1603 Mod.I;

VISTO l'ordine di servizio n°1 del 19/9/1966;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data
1/10/1966;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data
20/3/1967, che fissa il termine per l'ultima-
zione definitiva al 6/4/1967;

ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad
un sopralluogo e visita dei lavori onde constatar-
ne la loro avvenuta ultimazione, come infatti in
data odierna si è constatato e quindi nei termini
contrattuali.=

Pertanto, si redige il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO : IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

